

**STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR PREVAZUTE IN CONTRACTELE DE LUCRARI DIN CADRUL
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BRAILA,
IN PERIOADA 2014 - 2020 - la data de 10.07.2026**

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
1	Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Nord) – UAT Braila	CL 1 Lot 1	Etapa proiectare – finalizata. Etapa executie- Contract CL1 Lot1 Lucrari supuse receptiei in etapa 1(11.03.2026) : - Obiect 1A Extindere Retea distributie apa inclusiv bransamente (Strazile Vadul Catagatei, Vadul Dunarii, Miha Dragomir, Frasinului, Stradela Bujorului); - Obiect 1B Reabilitare Retea distributie apa inclusiv bransamente (Sos. Focsani si Str. Zimbrului); - Obiect 2A Extindere canalizare menajera inclusiv refulari SPAU-ri (Strazile Ancorei, Artarului, Bobalna, Bujorului, Decebal cu refulare SPAU 3, Dudului, Emil Racovita, Fagului, Frasinului, Furnicii, Garoafelor, Mare, Olimpului, Paltinului cu refulare SPAU 1, Piata Carpati, Miha Dragomir, Sergeant Tataru, St.O.Iosif, Visinului, Zimbrului cu refulare SPAU 2); - Obiect 2B Reabilitare canalizare menajera (Strazile Barbu Stefanescu Delavrancea, Marasesti, N.Grigorescu, Odobesti, Pacii, Tamplari, Transilvaniei); - Obiect 2D Statii pompare ape uzate (SPAU 1 Str. Paltinului, SPAU 2 Str. Zimbrului, SPAU 3 Str. Decebal); - Obiect 2E Grupuri electrogene (Aferente SPAU 1,2 si 3); - Obiect 3E Racord electric SPAU ri (Aferente SPAU 1,2 si 3); Receptie partiala conform PVRTL nr 10787/11.03.2026 Reabilitare canalizare prin CIPP (finalizate): str.C. Negruzzi , Aleea Sucevitei, Stefan cel Mare, Petru Maior, Ulmului, Oituz, B-dul. Al.I.Cuza, Masinilor,Piata Poporului Receptie partiala conform PVRTL nr 10787/11.03.2026 <u>Lucrari supuse receptiei in etapa 2 (24.06.2026) :</u> Obiect 1 - Extindere Retea distributie apa inclusiv bransamente (Strada Miha Dragomir-refacere asfalt); Obiect 1B - Reabilitare Retea distributie apa inclusiv bransamente (Strazile Mihail Kogalniceanu, Carantina si Soseaua Focsani-refacere asfalt); Obiect 2A - Extindere canalizare menajera inclusiv refulari SPAU ri (Str. Adjud, Str. Bujorului-refacere asfalt,Str. Dudului-refacere asfalt, Str.Fagului-refacere asfalt, Bulevardul Independentei cu refulare in SPAU 4, Str. Muncii, Str.Olimpului-refacere asfalt, Str.Paltinului-refacere asfalt, Str. Panciu, Piata Carpati-refacere asfalt,	95,71 /22.07.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
1	Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Nord) – UAT Braila	CL 1 Lot 1	Str. Siriu si cu refacere asfalt, Soseaua Rm. Sarat si cu refacere asfalt, Str.Soveja, Str.St.O.Iosif-refacere asfalt,Str.Vadul Dunarii, Str. Debarcaderului, Str. Vadul Rizeriei); Obiect - 2B Reabilitare canalizare menajera (Strazile Catolica, Closca, Diane, Bulevardul Independentei, Mihail Kogalniceanu, Petru Maior, Oituz, Topologului, Vasile Carlova, Golesti); Obiect 2C - Interceptare colectoare canalizare menajera municipiul Braila Nord (Vadul Rizeriei, Vadul Schelei si Belvedere) Obiect 2D - Statii pompare ape uzate (SPAU 4 Str. Indendentiei, SPAU 5 Vadul Schelei, SPAU 7 Sos. Rm. Sarat, SPAU 9 Vadul Rizeriei, SPAU existent Belvedere); Obiect 2E - Grupuri electrogene (Aferente SPAU 4,5,7,9 si Belvedere); Obiect 3E - Racord electric SPAU ri (Aferente SPAU 4,5,7 si 9); Obiect 4 - Amenajari pentru protectia mediului ; Obiect 5 - Amenajarea terenului. lucrari finalizate in valoare de 27.150.178,73lei. Receptie partiala conform PVRTL nr. 28774/24.06.2026	95,71 /22.07.2026
2	Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Sud)- UAT Braila	CL 1 Lot 2	Etapă proiectare-finalizata. Etapă executie : Reabilitare canalizare prin CIPP: str. Ion Bancila, Rubinelor, Aleea Culturii, Milcov,Aleea Margaretelor , Aleea Micsunelelor, Petru Maior, Pomilor, Vapoarelor,Veche,Albinei, Milcov, Malului, B-dul Independentei, Stefan cel Mare, Daciei, Rosiori, Cojocari, B-dul. Al.I.Cuza, Calea Calarasilor, Franceza, Sandu Aldea, Plutinei, Ghiocilor,Sebes. Reabilitare cond. existente apa potabila: str. Alecu Russo, Scolilor, Sos de Centura , Prelungirea Randunicii, Grigore Alexandrescu (Parc-Sos de Centura), Milcov, Sebesului, Negoifului, Castanului, Simion Barnutiu, Sandu Aldea. Infiintare retea de canalizare pe str. Comunarzi.(in lucru)	72,49 /15.12.2026
3	Proiectare si executie aductiuni apa potabila, retea evacuare ape uzate conventional curate din STAP Chiscani si aductiune apa bruta de la Captare la STAP Chiscani – UAT Braila - Aductiuni	CL 2 Lot 1	Etapă proiectare – finalizata Etapă executie: Lucrari finalizate: - Reabilitare prin sapatura deschisa conducta de aductiune STAP Chiscani - Radu Negru cu tuburi din PEID, PE100, PN10, DN 1000 mm, Lucrari in lucru: - Aductiunea Radu Negru - GA Braila intre CV7 – GA Braila	90,21 /09.12.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
4	Lucrari in STAP Chiscani, GA Braila, Complex inmagazinare Radu Negru si aductiuni STAP Chiscani - STAP Gropeni	CL 2 Lot 2	Etapa proiectare – finalizata Obiect 1 STAP CHISCANI Lucrari finalizate: - 1E. Cablu de alimentare electrica STAP Chiscani - post trafo DISTRISAN L=1.950 m - 1A. Aductiune apa bruta Priza Dunare-STAP Chiscani (executat 2600 ml din 2870 ml) Obiect 2 - Conducta de aductiune STAP Chiscani – STAP Gropeni Lucrari in lucru: - 1B. Laborator apă Chiscani (construcție nouă) –(s-a executat zidaria portanta aferenta etajului 1 si 2 a cladirii inclusiv realizat acoperisul. Ramas de executat : lucrari interioare (electrice, ventilatie, incalzire, finisaje, etc - 1G. Reabilitare cablu de alimentare electrica Priza Chiscani- STAP Chiscani L=3.000 m (s-au executat 2700 ml din cca 3000 ml - 1H. Drum acces la STAP Chiscani - L = 2.200 m (executat 1000 ml) Obiect 3 – GA Braila reabilitare (executat lucrari cca 60%) Obiect 4 – GA Radu Negru reabilitare/extindere (executat lucrari la rezervor :interior (cca 95%) exterior (85%)	81,37 /17.09.2026
5	Proiectare si executie extindere SEAU Braila - Introducere treaptă terțiară si SEAU Braila - Instalatie de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului Braila	CL 3	Contract nr. 5 / 31.01.2024 Valoare contract: 102.600.000,00 Ron, exclusiv TVA Proiectare: -DTAC a fost aprobat de catre Beneficiar in data de 14.02.2025 cu adresa nr. 3460. -Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie a fost aprobat de catre Beneficiar in CTE in data de 28.08.2025 cu adresa nr.20217 pentru volumele 01, 02A, 02B, 03A, 03B, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12. -Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie a fost aprobat de catre Beneficiar in CTE in data de 09.10.2025 cu adresa nr. 24151 pentru volumele 08 si 09. -In data de 03.09.2024, Supervizorul a emis Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor cu data de 04.09.2025. Executie: A fost finalizata fundatia pentru echipamentele ce se vor monta in cladirea existenta din carul statiei ce va fi adaptata pentru noua Instalatie de uscare namol. A fost finalizata fundatia noii cladiri, in care va fi montata instalatia de uscare namol.	61,17% /07.03.2027

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
5	Proiectare si executie extindere SEAU Braila - Introducere treaptă terțiară si SEAU Braila - Instalatie de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului Braila	CL 3	S-a lucrat in lunile aprilie, mai, la turnarea stalpilor din beton, pereti si la realizarea structurii metalice a cladirii in proportie de 70% pentru Obiect Hala uscare. S-a lucrat in luna aprilie la montajul a 6 echipamente aferente Instalatiei de uscare namol (Filtru ciclon, Peletizoare, Ventilator namol uscat, Racitor peleti, Cuva Stocare peleti, Coloana de condensare). Au fost achizitionate: • 2 incarcatoare frontale, • Nisa chimica complet echipata • 2 bene transport namol 10 tone • Aparat portabil pt masurare PH • Inst pt determinarea CBO5 inclusiv incubator S-a finalizat in luna mai primul bazin biologic (linia1), pentru Obiect Reactor biologic_Bazine de aerare. In luna iunie s-a urmarit realizarea parametrilor pentru functionarea optima a primului Reactor biologic. Au fost aduse in statie toate echipamentele SCADA pentru intreaga statie de epurare, precum si tablourile pentru automatizarea celor 4 Reactoare biologice. In luna iunie a fost golit bazinul biologic nr. 2 si a inceput demontarea echipamentelor existente (difuzori, pompe, mixere), curatirea acestuia in vederea realizarii expertizei. Au fost realizate fundatiile pentru Generator, Instalatia de Clorura ferica si Instalatia de Butan Gaz. In luna iunie au fost executate urmatoarele lucrari: -Reactor biologic (mecanice) - golire L2, spalare cu presiune radier si pereti L2, montare suport pt teava Dn 700, curatare si evacuare namol L2, sudare conducta Dn 80, Dn 700, curatare si evacuare namol L2, evacuare difuzori si echipamente dezafectate, , montare suportii agitatori -Reactor biologic (civile) - executie goluri pentru montare ancore chimice pereti, montare armatura, cofrare si turnare beton suprainaltare sirF, perete ax7, sirG-F +2.50, rotunjire sirG si decofrare -Hala uscare – montare caramida, cofrare centura +4.750m structura 2, armare stalpi +4.13 structura 1, tencuieli perete caramida, armare, cofrare, turnare beton si decofrare stalpi +4.13 structura 1 -GPL - montare stalpi, turnare beton stalpi, cofrare grinda soclu rezervoare, turnare beton talpa beton rezervoare, talpa perete si decofrare -Electrice - tragere cabluri L2, montare canal si stalpi pentru cabluri, verificare pompa apa	61,17% /07.03.2027

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
5	Proiectare si executie extindere SEAU Braila - Introducere treaptă terțiară si SEAU Braila - Instalatie de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului Braila	CL 3	-Montare echipamente instalatie incinerare - montare suport echipamente, montare schimbator de caldura pt recuperarea energiei termice din gazele de ardere catre ulei termic, montare snec namol, lucrari pregatitoare montare incinerator, montare suport unitatea interioara de condensare, montare suport echipament peletizare, montare snec transportor, montare dozator de namol, montare tevi de legatura intre echipamente.	61,17% /07.03.2027
6	Proiectare si executie Statie de tratare apa si retele alimentare cu apa Insula Mare a Brailei – UAT Marasu si UAT Frecatei, Instalatia de producere hipoclorit din GA Ianca si front captare in STAP Victoria	CL 4	OBIECTUL 1 INSULA MARE A BRAILEI : CONDUCE DE ADUCTIUNE - Aductiunea Marasu –Magureni - FINALIZAT - Aductiunea Magureni Plopi - FINALIZAT - Aductiunea Titcov spre Frecatei - FINALIZAT - Aductiunea Marasu- Bandoiu – Tacau - FINALIZAT - Aductiunea Marasu—Marasu - FINALIZAT - Aductiunea Marasu –Salcia - FINALIZAT CONDUCTA DISTRIBUTIE SI BRANSAMENTE - Distributie -bransamente - Marasu - FINALIZAT - Distributie – bransamente Bandoiu - FINALIZAT - Distributie -bransamente --Tacau - FINALIZAT - Distributie – bransamente -- Magureni - FINALIZAT - Distributie -bransamente --Plopi - FINALIZAT - Bransamente conformare Titcov, Frecatei, Salcia Agaua - FINALIZAT CAPTARE - Cribul e lansat in Dunare - Rezervorul de 600mc momtat pe pozitie pe o platforma betonata Statia de tratare - constructie finalizata Cladire administrativa - lucrari de finisaj;glet la pereti si tavane hidroizolatie terasa ,copertina atic. Igrosator de namol - s-a realizat Cladirea pompelor –finalizata si utilata OBIECTUL2 IANCA – cladirea pentru instalatia de producere hipoclorit –finalizat Sunt realizate lucrari premergatoare montarii echipamentelor. OBIECTUL3 VICTORIA- putul de la Victoria –finalizat	88,66 /05.11.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
7	Conducta de aductiune GA Apollo-Muchea-Latinu-Gulianca si GA, Aductiuni secundare si retele distributie in sistemul zonal Braila	CL 5 Lot 1	<u>Etapa executie</u> - Finalizata - Proces verbal de receptie la terminare a lucrarilor nr. 30722/23.12.2025; <u>Etapa de garantie</u> (Perioada de notificare a defectelor) - in desfasurare: 36 luni - aductiune Apollo ÷ G.A. Muchea ÷ Latinu ÷ Gulianca 42.138,95 ml - aductiune GA Latinu ÷ Latinu 1.136 ml - aductiune Măxineni ÷ Corbu Nou ÷ Corbu Vechi 13.132,40 ml - aductiune Latinu ÷ Oancea 3.861,35 ml - aductiune Gulianca ÷ Cuza Vodă 13.200,70 ml - aductiune Gulianca ÷ Olăneasca 2.614,80 ml - aductiune Muchea ÷ Cotu Lung 6.705,60 ml - aductiune Oancea ÷ Romanu 6.735 ml <u>Construire gospodării de apă noi:</u> Măxineni, Muchea, Latinu, Gulianca <u>Extindere gospodării de apă existente:</u> Apollo, Oancea, Salcia Tudor Reabilitare rețele de distribuție, inclusiv bransamente în: • UAT Măxineni in localitățile: -Măxineni 9.990,3 ml, bransamente 667 buc, hidranti 29 buc -Corbu Nou 11.488,9 ml, bransamente 453 buc, hidranti 50 buc -Latinu 6.014,5 ml, bransamente 336 buc, hidranti 22 buc • UAT Salcia Tudor in localitatea: -Cuza Vodă 9.230,7 ml, bransamente 392 buc, hidranti 27 buc Înființare rețele de distribuție, inclusiv bransamente în: • UAT Măxineni in localitatea: -Corbu Vechi 4.913,1 ml, bransamente 121 buc, hidranti 14 buc • UAT Salcia Tudor in localitățile: - Gulianca 6.932,9 ml, bransamente 195 buc, hidranti 20 buc -Olăneasca 5.958,4 ml, bransamente 184 buc, hidranti 7 buc • UAT Siliștea in localitatea: -Cotu Lung 3.912,8 ml, bransamente 147 buc, hidranti 13 buc Extindere rețea de distribuție, inclusiv bransamente în • UAT Salcia Tudor in localitatea: -Cuza Vodă 1.248 ml, bransamente 32 buc, hidranti 1 buc Montaj bransamente pentru conformare în localitățile: -Oancea 234 bucăți -Salcia Tudor 390 bucăți Lucrari finalizate - Receptie la terminarea lucrarilor conform PVRTL nr 30722/23,12,2025. PND (Perioada de Notificare a Defectelor = Perioada de garantie) = 36 luni	100

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
8	Aductiuni secundare si retele distributie sistemul zonal Braila si canalizare UAT Vadeni	CL 5 Lot 2	Etapa executie UAT Vadeni: - conducta Aductiunea Baldovinsti - Vadeni = 5.028 ml (100%)- conducta Aductiune De 110 = 102 ml (100%) - conducta Colector Vadeni - SEAU Braila = 7.573 ml - conducta refulare De 90 = 2.682 ml - conducta canalizare gravitationala in loc. Vadeni = 13.373 ml - racorduri canalizare = 628 buc - conducta de apa reabilitata in loc. Vadeni = 4.608 ml - bransamente apa potabila = 599 buc - lucrari in GA Vadeni (nou) – 65% (camine vane, grup pompare, hidrofor, rezervor apa, containere, sistematizare teren)	81,87 /15.10.2026
9	Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice	CL 6	Etapa executie UAT Sutesti: Str. Zambilelor, Narciselor, Trandafirilor, Crinului, Margaretelor, Primariei, Scolii, Marului, Ficusului, Ramnicu Sarat. - conducta canalizare retea + conducta racord – 12.430 + 8.228 ml - refulare 2.736 ml - camine racord + vizita 1.256 buc UAT Movila Miresii: Str Baraganului, Primaverii, Rapsodiei, Carpati, Nuferilor, Lalelelor, Trandafirilor, Ciresilor, Targului, Margaretelor. Se lucreaza pe strazile: Margaretelor, Ciresilor. - conducta retea distributie apa – 8.414 ml - bransamente apa - 1.114 buc - refulare - 2.206 ml + 7.218 ml - conducta canalizare + conducta racord = 13.749 + 9.459 ml - reabilitare canalizare + conducta racord = 942 m + 639 ml - camine racord + camine vizita – 1.460 buc(canalizare noua + reabilitare canalizare) UAT Cazasu: Str. Zorilor, Stanjeneilor, Crizantemelor, Clopoteilor, Liliacului, Iasomiei, Begoniei, Ficusilor, Toporasilor, Ederei, Cactusilor (finalizate). Se lucreaza pe Strazile: Nufarului, Zambilelor, Margaritarelor, Violetelor, Panselutelor, Narciselor, Viorelelor, Albastrelelor, Principala si Ramnicu Sarat (DN 22), Branduselor. - conducta canalizare retea + conducta racord – 16.468 + 9.809 ml - refulare – 2.400 m - camine racord + vizita – 1516 buc	65,27 /28.09.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
9	Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice	CL 6	Aductiune apa potabila Movila Miresii-Gemenale – 9.621 ml +10 camine prefabricate Colector ape uzate Sutesti-Movila Miresii-Tudor Vladimirescu – 48.560 ml + 48 camine vane prefabricate	65,27 /28.09.2026
10	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu, UAT Visani si retele de canalizare UAT Mircea Voda	CL 7 Lot 1	Etapa executie - organizare de santier UAT Mircea Voda UAT Mircea Voda: - conducta canalizare: 18.008 ml - camine vizitare: 377 buc - camine racord: 717 buc - conducta refulare: 1.519 ml - conducta distributie (reabilitare): 7.209 ml - bransamente: 396 buc - camine vane: 21 buc - conducta distributie (extindere): 6.377 ml - bransamente: 312 buc - camine vane: 18 buc - UAT Visani: - conducta aductiune Visani-Caineni Bai-Plasoiu: 9.954 ml - camine vane: 11 buc - rezervor apa 500 mc: 1 buc - bransamente: 822 buc UAT Galbenu: - conducta aductiune Visani-Drogu-Zamfiresti: 7.437 ml - camine vane: 8 buc - conducta aductiune Jirlau-Galbenu: 11.183 ml - camine vane: 9 buc - conducta distributie: 14.575 ml - bransamente: 1.306 buc - camine vane: 67 buc - UAT Faurei:- conducta aductiune Faurei-Jirlau: 10.816 ml - camine vane: 14 buc	79,40 /21.01.2027

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
11	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ianca, UAT Faurei, UAT Jirlau, UAT Surdila Gaiseanca si retele de apa UAT Jirlau	CL 7 Lot 2	Etapa executie: - organizare de santier UAT Jirlau UAT Jirlau: - conducta distributie: 9.539 ml - camine vane: 36 buc - bransamente: 1.069 buc - conducta vacuumatica: 8.118 ml - camine colectare vacuum: 188 buc - conducte racord: 6.968 ml - camine racord: 584 buc UAT Ianca - Perisoru: - conducta canalizare: 2.845 ml - camine vizitare: 67 buc - conducte racord: 1.536 ml - camine racord: 165 buc - conducta refulare: 1.738 ml - camine vane: 2 buc UAT Ianca - Plopu: - conducta canalizare: 4.972 ml - camine vizitare: 109 buc - conducte racord: 2.237 ml - camine racord: 307 buc - conducta refulare: 2.371 ml - camine vane: 10 buc UAT Surdila Gaiseanca - Filipesti: - conducta canalizare: 819 ml - camine vizitare: 22 buc - conducte racord: 132 ml - camine racord: 20 buc	66,80 /15.09.2026
12	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Stancuta, UAT Bertestii de Jos, UAT Chiscani	CL 8 Lot 1	Etapa de executie finalizata pentru urmatoarele obiective/obiecte: <i>PVRTL nr.30724/23.12.2025 ptr.Stancuta si Bertestii de Jos:</i> - Gropeni-intersectie Stancuta/Cuza Voda -21912 ml si 22 camine - finalizat - intersectie Stancuta/Cuza Voda - Cuza Voda – 4636 ml si 5 camine - finalizat - intersectie Stancuta/Cuza Voda - Gospodaria de Apa Stancuta - GA Bertestii de Jos – 14958 ml si 26 camine - bransamente conformare Bertestii de Jos 285 buc.	100 /25.04.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
12	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Stancuta, UAT Bertestii de Jos, UAT Chiscani	CL 8 Lot 1	PVRTL nr.30723/23.12.2025 ptr.Chiscani: - conducta de aductiune GA Chiscani-Chiscani – 919.71 ml si 6 camine - conducta de aductiune statiune Lacu Sarat – sat Lacu Sarat – 3865.1 ml si 15 camine - bransamente conformare Lacu Sarat 679 buc.; Lucrari finalizate bransamente conformare UAT Stancuta - executate bransamente conformare Cuza Voda 543 buc. - executate bransamente conformare Stancuta 558 buc. In desfasurare actiuni premergatoare receptiei la terminarea lucrarilor.	100 /25.04.2026
13	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Tichilesti, UAT Gropeni si canalizare UAT Tichilesti, UAT Gropeni, UAT Chiscani	CL 8 Lot 2	Executie lucrari retele canalizare + refulare UAT Gropeni L = 21792ml (din care 7145 ml cond.racord) Executie lucrari retele canalizare + refulare UAT Chiscani – Varsatura si Lacu Sarat L = 22307 ml (din care 1539 ml cond.racord) Executie lucrari retele canalizare + refulare Tichilesti L = 23488 ml (din care 7370 ml cond.racord) Colector Gropeni – Dunare 2916 ml Colector Tichilesti Gopeni 6707 ml Executie lucrari alimentare cu apa Gropeni L = 7376 ml Executie lucrari alimentare cu apa Tichilesti L = 5030 ml Termen finalizare contract: 29.12.2026	79,50 /29.12.2026
14	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Ianca, UAT Ciresu, UAT Zavoaia, UAT Ulmu, UAT Ciocile, UAT Dudesti	CL 9	Etapa executie Aductiuni: Aductiune Ianca – Batogu -17820ml; Aductiune Batogu-Ciresu-Jugureanu – 19600ml; Aductiune Batogu-Dudescu-Tataru – 20200ml; Aductiune Tataru-Coltea-Ciocile – 19680ml; Aductiune Batogu – 2765ml; Aductiune Ciresu-Scarlatesti-Vultureni – 3600ml; Aductiune Dudescu-Zavoaia – 4220ml; Aductiune Chichinetu-Chioibasesti – 2300ml; Aductiune Ciocile – Odaieni – 7400ml; Retele distributie apa: Ciresu: 410 bransamente; Scarlatesti: 313 bransamente; Vultureni: 260 bransamente	93,94 /11.10.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
14	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Ianca, UAT Ciresu, UAT Zavoiaia, UAT Ulmu, UAT Ciocile, UAT Dudesti	CL 9	Batogu: 230 bransamente Jugureanu: 490 bransamente Odaieni: 75 bransamente Chioibasesti: 120 bransamente Bransamente conformare: - bransamente conformare Ciocile 725 buc; - bransamente conformare Tataru 735 buc.; - bransamente conformare Ulmu 954 buc; . - bransamente conformare Zavoiaia; 707 buc; Lucrari GA Tataru – existenta: - finalizata; Ramas – amenajare peisagistica Lucrari GA Tataru – Nou: - pregatita pentru teste si punere in functiune; Ramas – amenajare peisagistica Lucrari GA Ciresu: pregatita pentru teste si punere in functiune; Lucrari GA Batogu: pregatita pentru teste si punere in functiune; Lucrari GA Ulmu – existenta – 90% executata	93,94 /11.10.2026
15	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ulmu, UAT Zavoiaia, UAT Insuratei, UAT Baraganul	CL 10	<u>Etapă executie</u> – Finalizata – Proces verbal de receptie la terminare a lucrarilor nr. S 10164/16.10.2025; <u>Etapă de garantie</u> (Perioada de notificare a defectelor) - in desfasurare: 60 luni UAT Baraganul - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 28.561,2 ml - 7 statii de pompare ape uzate UAT Insuratei - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 9.263,4 ml - 4 statii de pompare ape uzate UAT Zavoiaia - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 17.775,09 ml - 2 statie de pompare ape uzate UAT Ulmu - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 18.645 ml - 3 statii de pompare ape uzate Colector Ulmu – Zavoiaia – 13.708,32 ml Colector Zavoiaia – Insuratei 11.761,05 ml Colector Baraganul – Insuratei –14.027,64 ml Lucrari finalizate - Receptie la terminarea lucrarilor conform PVRTL nr. S10164/16.10.2025. PND (Perioada de Notificare a Defectelor = Perioada de garantie) = 60 luni	100