

**STADIUL CONTRACTELOR DE LUCRARI LA 12.05.2025 DIN CADRUL
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN
JUDETUL BRAILA, IN PERIOADA 2014 -2020**

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
1	Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Nord) – UAT Braila	CL 1 Lot 1	Etapa proiectare-finalizata. Etapa executie - s-au finalizat lucrarile de infiintare retele apa potabila pe str.Frasinului, Miha Dragomir, Vadul Catagatei si stradela Bujorului - s-au finalizat lucrarile de reabilitare retele apa prin inlocuire pe str. Zimbrului si sos. Focsani -s-au finalizat lucrarile de infiintare canalizare pe str.Furnicii, Frasinului, Artarului, Paltinului, Garoafelor, Visinului, Bujorului, Fagului, Dudului, Muncii, Uranus, Panciu, Decebal, Adjud, Siriu, Soveja, Zimbrului, Piata Carpati, Olimpului, St.O.Iosif, Bobalna , Emil Racovita , Miha Dragomir , Panciu, Vadul Dunarii, sos. Rm. Sarat, Independentei, Ancorei, Sargent Tataru, Mare. S-au montat : SPAU 1 Paltinului, SPAU 2 Zimbrului, SPAU 3 Decebal , SPAU 7 Rm. Sarat, SPAU 4 Independentei, SPAU 9 Vadul Rizeriei. S-au montat grupuri electrogene – turnat platforma, imprejmuire + Grup Electrogen SPAU 1, 2 , 3, 4, 7 si 9.SPAU-rile 1, 2, 3 au fost puse in functiune. In afara de acestea s-au obtinut contracte de furnizare energie electrica de la DEER pentru SPAU 1,2,3,7. Reabilitare canalizare prin CIPP (finalizate): str.C. Negruzzi, B. St. Delavrancea, Odobesti, Transilvaniei, Nicolae Grigorescu, Diana, Pacii, Tamplari, Marasesti, Aleea Sucevitei, Stefan cel Mare, Mihail Kogalniceanu. S-a solicitat aviz de incepere lucrari cu sapatura deschisa pe str. Mihail Kogalniceanu pentru alimentare cu apa si bransamente. Primaria Municipiului a aprobat lucrarile doar daca se efectueaza pe spatiul verde sau trotuar, fara afectarea carosabilului.S-a proiectat aceasta varianta. Au inceput lucrarile pe str. Carantinei - inlocuire retea apa, B-dul Independentei-reabilitare CIPP canalizare.

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
2	Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Sud)-UAT Braila	CL 1 Lot 2	Etapa proiectare-finalizata. Etapa executie : Reabilitare canalizare prin CIPP : str. Ion Bancila, Rubinelor, Aleea Culturii, Milcov, Aleea Margaretelor, Aleea Micsunelelor, Petru Maior, Pomilor, Vapoarelor, Veche, Albinei, Malului, Bdul Independentei, Stefan cel Mare, Daciei, Rosiori. Se lucreaza pe Bdul A.I.Cuza. Pentru retele noi canalizare – cu refacere carosabil cf. HCLM 143 – s-a primit raspuns negativ de la Primaria Municipiului Braila (Aviz 61/14.04.2025). Reabilitare cond. existente apa potabila :s-a obtinut aviz incepere lucrari pentru str. Gr. Alexandrescu, se lucreaza la By-Pass uri si inlocuire vane in camine, pe Prelungirea Randunicii s-au inlocuit prin relining 958m (din 958m), se executa racordarile la retelele existente. S-a finalizat forajul orizontal pe str. Alecu Russo, Scolilor, Sos de Centura. Se lucreaza la bransamente. S-au depus cereri aviz ptr. lucrari cu sapatura deschisa ptr. Castanului, Sebesului, Comunarzi, Negoiu, Milcov, Sandu Aldea, Industria Sarmei. Pentru lucrarile cu sapatura deschisa Primaria nu a dat aviz de incepere. Solicita foraj orizontal dirijat, procedura care nu se poate implementa la lucrari de infiintare canalizare cu racorduri. Antreprenorul a depus revedicare in acest sens.
3	Proiectare si executie aductiuni apa potabila, retea evacuare ape uzate conventional curate din STAP Chiscani si aductiune apa bruta de la Captare la STAP Chiscani – UAT Braila - Aductiuni	CL 2 Lot 1	Etapa proiectare – finalizata Etapa executie: Aductiune STAP Chiscani - STAP Chiscani – Gospodaria de apa Radu Negru conducta de aductiune diametru 1000 - 8215 ml - executat 14 buc camine; armare, cofrare, turnare beton, echipre elemente hidraulice.
4	Lucrari in STAP Chiscani, GA Braila, Complex inmagazinare Radu Negru si aductiuni STAP Chiscani - STAP Gropeni	CL 2 Lot 2	Etapa proiectare – finalizata Etapa executie - a inceput executia aductiunii STAP Chiscani – STAP Gropeni De 315 – 8914 ml, Laborator constructie noua (STAP Chiscani): - Terasamente + perna; Cofrare /armare stalpi cota 0.00 si turnare beton in stalpi - plan parter si suprastructura parter(inclusiv placa la cota +6.63) - Finalizat lucarile de sapatura la cablul electric STAP Chiscani – post Trafo Distrisan (tronsoanele 2-4) - pozare 8 buc camine cu elementele hidraulice aferente -Aductiune apa bruta STAP Chiscani – priza Dunarii DN 1200 – 2211 ml

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
5	Proiectare si executie extindere SEAU Braila - Introducere treaptă terțiară si SEAU Braila - Instalatie de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului Braila	CL 3	Contract nr. 5 / 31.01.2024 Valoare contract: 102.600.000,00 Ron, exclusiv TVA Etapa proiectare - nefinalizata.
6	Proiectare si executie Statie de tratare apa si retele alimentare cu apa Insula Mare a Brailei – UAT Marasu si UAT Frecatei, Instalatia de productie hipoclorit din GA Ianca si front captare in STAP Victoria	CL 4	Continua lucrarile la Statia de tratare, zidarie si placa la camera tehnica, placi de sustinere container statie de pompare, rezervor. Insula Mare a Brailei – CONDUCTA DE ADUCTIUNE: - Aductiunea Marasu – Magureni 1980 m +495m - Aductiunea Plopi spre Magureni 2300 m - Aductiunea Titcov spre Frecatei 2880 +210 m - Aductiunea Magureni – Plopi – 11 500m – 5 buc camine - CONDUCTA DISTRIBUTIE 1695m - Marasu 400 m - Distributie Marasu - Distributie Magureni,Plopi - Continuare lucrari Statie Marasu - Bransamente conformare Titcov,Frecatei, Salcia - Sapatura pentru ingrosatorul de namol, Structura de rezistenta la statia de tratare - Termoizolatie, sapa de panta, tencuieli, glafuri la cladirea administrativa.
7	Conducta de aductiune GA Apollo-Muchea- Latinu-Gulianca si GA, Aductiuni secundare si retele distributie in sistemul zonal Braila	CL 5 Lot 1	Etapa executie: - aductiune Apollo ÷ G.A. Muchea ÷ Latinu ÷ Gulianca 41.960 m (De 225mm, De200mm, De 180mm, De 160mm, De 110mm) -aductiune G.A. Gulianca ÷ Cuza Voda 13.176 m (Dn 160mm si Dn 200mm) -aductiune G.A. Gulianca ÷ Olaneasca 2.039 m (Dn 110mm) -aductiune Muchea ÷ Cotu Lung 6.541 m (Dn 140mm) -aductiune Oancea ÷ Romanu 6.813 m (Dn 160mm) -aductiune Corbu Nou ÷ Corbu Vechi 13.334 m (Dn 200mm) -aductiune Latinu ÷ Oancea 3.864 m (Dn 125mm) - aductiune GA Latinu – Latinu 1.165 m (Dn 125mm) -reabilitare retea distributie loc. Corbu Nou 11.642 m (Dn 63mm, Dn110mm) -executie bransamente pe retea distributie Corbu Nou -executie si echipare camine de vane in localitatea Corbu Nou - montare hidranti pe conducta de distributie in localitatea Corbu Nou -reabilitare retea distributie loc. Cuza Voda 9.322 m (Dn 63mm, Dn 110mm)

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
7	Conducta de aductiune GA Apollo-Muchea-Latinu-Gulianca si GA, Aductiuni secundare si retele distributie in sistemul zonal Braila	CL 5 Lot 1	- executie bransamente pe retea distributie in loc. Cuza Voda - extindere retea distributie loc. Cuza Voda 1.251 m (Dn 63mm) - montare camine de bransament in localitatea Cuza Voda - infiintare conducta distributie Gulianca 5.286 m (Dn 63mm, Dn110mm) - montare camine de bransament in localitatea Gulianca - executie si echipare camine de vane in localitatea Gulianca - infiintare conducta distributie Olaneasca 5.159 m (Dn 63mm, Dn110mm) - montare camine de bransament in localitatea Olaneasca - executie si echipare camine de vane in localitatea Olaneasca - infiintare conducta distributie Cotu Lung 3.761 m (Dn 63mm, Dn110mm) - montare camine bransament, hidranti pe conducta de distributie Cotu Lung - reabilitare conducta distributie Latinu 1.441 m (Dn 63mm, Dn110mm) - montare camine de bransament in localitatea Latinu - infiintare conducta distributie Corbu Vechi 4.974 m (Dn 63mm, Dn110mm) - montare camine de bransament in localitatea Corbu Vechi - reabilitare conducta distributie Maxineni 7.745 m (Dn 63mm, Dn110mm) - montare camine de bransament in localitatea Maxineni -localitate Oancea 233 buc. bransamente conformare -localitate Salcia Tudor 383 buc. bransamente conformare
8	Aductiuni secundare si retele distribuite sistemul zonal Braila si canalizare UAT Vadeni	CL 5 Lot 2	Etapă executie: UAT Vadeni - conducta Aductiunea Baldovinesti - Vadeni = 5028 ml (finalizata) - conducta Aductiune De 110 = 102 ml (finalizata) - conducta Colector Vadeni - SEAU Braila = 7294 ml - conducta refulare De 90 = 1154 ml - conducta canalizare gravitacionala in loc. Vadeni = 7098 ml - racorduri canalizare = 260 buc - conducta de apa reabilitata in loc. Vadeni = 2732 ml - bransamente apa potabila = 226 buc
9	Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice	CL 6	Etapă executie: UAT Sutesti: Str. Zambilelor, Narciselor, Trandafirilor, Crinului, Margaretelor, Primariei, Marului, Ficusului, Ramnicu Sarat. - conducta canalizare + conducta racord – 19.372 ml - refulare 2.456 ml - camine racord + vizita 1.177 buc

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
9	Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice	CL 6	UAT Movila Miresii: Str Baraganului, Primaverii, Rapsodiei, Carpati, Nuferilor, Lalelelor, Trandafirilor, Ciresilor, Targului. - conducta retea distributie apa – 5.058 ml - bransamente apa - 743 - refulare canalizare -3.095 ml - conducta canalizare + conducta refulare – 14.010 ml - reabilitare canalizare - 538 ml - camine racord + camine vizita – 795 buc(canalizare noua + reabilitare canalizare) UAT Cazasu: -Strazile Principala, Narciselor, Ramnicu Sarat(in lucru) Str. Zorilor, Stanjeneilor, Crizantemelor, Clopoteilor, Liliacului, Iasomiei, Begoniei, Ficusilor, Toporasilor, Ederei, Cactusilor (finalizate) - conducta retea + conducta racord – 10.508 ml - refulare - 810 m - camine racord + vizita – 606 buc Aductiune apa potabila Movila Miresii-Gemenele – 9.669 ml Colector ape uzate Sutesti-Movila Miresii-Tudor Vladimirescu – 49.765 ml
10	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu, UAT Visani si retele de canalizare UAT Mircea Voda	CL 7 Lot 1	Etapă executie: - organizare de santier UAT Mircea Voda UAT Mircea Voda: - conducta canalizare: 6.723 ml - camine vizitare: 109 buc - camine racord: 205 buc - conducta refulare: 1.519 ml - conducta distributie (reabilitare): 4.519 ml - bransamente: 213 buc - camine vane: 8 buc - conducta distributie (extindere): 2.723 ml - bransamente: 97 buc - camine vane: 9 buc - UAT Visani: - conducta aductiune Visani-Caineni Bai-Plasoiu: 9.954 ml - camine vane: 11 buc UAT Galbenu: - conducta aductiune Visani-Drogu-Zamfiresti: 7.437 ml

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
10	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu, UAT Visani si retele de canalizare UAT Mircea Voda	CL 7 Lot 1	- camine vane: 8 buc - conducta distributie: 11.199 ml - bransamente: 544 buc - camine vane: 54 buc - UAT Faurei: - conducta aductiune Faurei-Jirlau: 8.724 ml - camine vane: 7 buc
11	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ianca, UAT Faurei, UAT Jirlau, UAT Surdila Gaiseanca si retele de apa UAT Jirlau	CL 7 Lot 2	Etapă executie - organizare de santier UAT Jirlau UAT Jirlau: - conducta distributie: 3.940 ml - camine vane: 13 buc - bransamente: 896 buc - conducta vacuumatica: 4.458 ml - camine colectare vacuum: 125 buc - conducte racord: 4.216 ml - camine racord: 379 buc UAT Ianca: - Perisoru: - conducta canalizare: 1.427 ml - camine vizitare: 32 buc - conducte racord: 764 ml - camine racord: 87 buc - conducta refulare: 1.738 ml - camine vane: 2 buc - Plopu: - conducta canalizare: 2.135 ml - camine vizitare: 48 buc - conducte racord: 968 ml - camine racord: 146 buc - conducta refulare: 2.371 ml
12	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Stancuta, UAT Bertestii de Jos, UAT Chiscani	CL 8 Lot 1	Etapă executie aductiuni: - Gropeni- intersectie Stancuta/Cuza Voda -21860 ml si 22 camine - finalizat - intersectie Stancuta/Cuza Voda - Cuza Voda – 4650 ml si 5 camine - finalizat

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
12	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Stancuta, UAT Bertestii de Jos, UAT Chiscani	CL 8 Lot 1	- intersectie Stancuta/Cuza Voda - Gospodaria de Apa Stancuta - GA Bertestii de Jos – 15183 ml si 25 camine - conducta de aductiune GA Chiscani-Chiscani - 862 ml si 4 camine - conducta de aductiune statiune Lacu Sarat – sat Lacu Sarat – 3366 ml si 15 camine - bransamente conformare Bertestii de Jos 285 buc. - bransamente conformare Lacu Sarat 548 buc. - bransamente conformare Cuza Voda 119 buc - lucrari GA Stancuta - montaj rezervor (inclusiv platforma), montaj containere statie clorinare si statie pompare (inclusiv platforma), montaj generator fix pentru exterior (inclusiv platforma), constructie camine in incinta gospodariei si echipare, montaj containere statie de pompare si statie de clorinare, montaj grup de pompare si executie instalatii hidromecanice la statia de pompare, montaj vana actionata electric, executie retele in incinta, sistem de iluminat, imprejmuire si poarta de acces auto si pietonala, realizare drum de acces spre si in gospodarie, montaj recipient hidrofor, montare debitmetru electromagnetic, traductor nivel radar noncontact, lucrari instalatii tehnologice electrice, inclusiv prize de pamant, pregatire sistematizare teren incinta, amenajare peisagistica - lucrari GA Cuza Voda 1 – montaj container statie clorinare (inclusiv platforma), constructie camine in incinta gospodariei si echipare, realizare retele in incinta gospodariei, montaj statie de clorinare (partial), montaj vana cu actionare electrica, lucrari instalatii tehnologice electrice, inclusiv prize de pamant, montaj debitmetru DN100, traductor nivel radar noncontact - lucrari GA Cuza Voda 2, 3 – montaj container statie clorinare (inclusiv platforma), constructie camine in incinta gospodariei si echipare, realizare retele in incinta gospodariei, montaj statie de clorinare (partial), montaj vana cu actionare electrica, lucrari instalatii tehnologice electrice, inclusiv prize de pamant, montaj debitmetru DN100, traductor nivel radar noncontact - lucrari GA Bertestii de Jos - montaj container statie clorinare (inclusiv platforma), constructie camine in incinta gospodariei si echipare, realizare retele in incinta gospodariei, montaj vana cu actionare electrica, lucrari instalatii tehnologice electrice, montaj debitmetru DN100, traductor nivel radar noncontact - lucrari GA Chiscani - montaj rezervor (inclusiv platforma), montaj containere statie clorinare si statie pompare (inclusiv platforma), constructie camine de vane in incinta gospodariei si echipare, montare vana electrica, montare generator electric fix (inclusiv platforma), lucrari instalatii tehnologice electrice, inclusiv prize de pamant, montaj debitmetru DN100, traductor nivel radar noncontact.

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
13	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Tichilesti, UAT Gropeni si canalizare UAT Tichilesti, UAT Gropeni, UAT Chiscani	CL 8 Lot 2	Executie lucrari retele canalizare + refulare UAT Gropeni L = 7263 ml Executie lucrari retele canalizare + refulare UAT Chiscani L = 15073 ml Executie lucrari retele canalizare + refulare Tichilesti L = 6775 ml Executie lucrari alimentare cu apa Gropeni L = 5746 ml. Executie lucrari alimentare cu apa Tichilesti L = 1977 ml.
14	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Ianca, UAT Ciresu, UAT Zavoia, UAT Ulmu, UAT Ciocile, UAT Duesti	CL 9	Etapa executie Aductiune Ianca – Batogu -17820ml Aductiune Tataru-Coltea-Ciocile – 19680ml Aductiune Batogu-Dudescu-Tataru – 20200ml Aductiune Batogu-Ciresu-Jugureanu – 18470ml Aductiune Ciocile – Odaeni – 6180ml Aductiune Batogu – 2765ml Aductiune Ciresu-Scarlatesti-Vultureni – 3507ml Aductiune Dudescu-Zavoia – 4220ml Aductiune Chichinetu-Chioibasesti – 2300ml - bransamente conformare Ciocile 105 buc. - bransamente conformare Tataru 454 buc. - bransamente conformare Ulmu 462 buc.
15	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ulmu, UAT Zavoia, UAT Insurarei, UAT Baraganul	CL 10	Etapa executie UAT Baraganul - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 28970 ml - 7 statii de pompare ape uzate UAT Insurarei - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 9438 ml - 4 statii de pompare ape uzate UAT Zavoia - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 18236 ml - 1 statie de pompare ape uzate UAT Ulmu - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 19321 ml - 3 statii de pompare ape uzate Colector Ulmu – Zavoia – 13912 ml Colector Zavoia – Insurarei 12141 ml Colector Baraganul – Insurarei –13856 ml