

**STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR PREVAZUTE IN CONTRACTELE DE LUCRARI DIN CADRUL  
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN  
JUDETUL BRAILA IN PERIOADA 2014 -2020 - la data de 10.11.2025**

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                                                   | COD<br>CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Nord) – UAT Braila | CL 1 Lot 1      | <p>Etapa proiectare – finalizata.</p> <p>Etapa executie - s-au finalizat lucrarile de infiintare retele apa potabila pe str.Frasinului, Miha Dragomir, Vadul Catagatei si strada Bujorului ;</p> <p>- s-au finalizat lucrarile de reabilitare retele apa prin inlocuire pe str. Zimbrului, sos. Focsani, str. Carantinei, Mihail Kogalniceanu ;</p> <p>- s-au finalizat lucrarile de infiintare canalizare pe str.Furnicii, Frasinului , Artarului, Paltinului, Garoafelor, Visinului , Bujorului, Fagului, Dudului, Muncii, Uranus, Panciu, Decebal, Adjud, Siriu, Soveja, Zimbrului, Piata Carpati, Olimpului, St.O.Iosif,Bobalna , Emil Racovita , Miha Dragomir , Panciu, Vadul Dunarii, sos. Rm. Sarat, Independentei , Ancorei, Sergent Tataru, Mare.</p> <p>S-au montat : SPAU 1 Paltinului, SPAU 2 Zimbrului, SPAU 3 Decebal , SPAU 7 Rm. Sarat, SPAU 4 Independentei, SPAU 9 Vadul Rizeriei, SPAU 5 Vadul Schelei. SPAU Belvedere (existent). S-au montat grupuri electrogene – turnat platforma, imprejmuire + Grup Electrogen SPAU 1, 2 , 3, 4, 7 si 9. SPAU-rile 1, 2, 3 au fost puse in functiune. S-au obtinut contracte de furnizare energie electrica de la DEER pentru toate SPAU -rile.</p> <p>Reabilitare canalizare prin CIPP (finalizate): str.C. Negruzzi ,B. St. Delavrancea, Odobesti, Transilvaniei, Nicolae Grigorescu, Diana, Pacii, Tamplari, Marasesti, Alea Sucevitei, Stefan cel Mare, Mihail Kogalniceanu, blvd.Independentei, Petru Maior, Ulmului, Oituz, Golesti, Topologului, Closca, blvd. Al.I.Cuza (95%)</p> |
| 2           | Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Sud)- UAT Braila   | CL 1 Lot 2      | <p>Etapa proiectare - finalizata.</p> <p>Etapa executie : Reabilitare canalizare prin CIPP: str. Ion Bancila, Rubinelor, Alea Culturii, Milcov, Alea Margaretelor , Alea Micsunelelor, Petru Maior, Pomilor, Vapoarelor,Veche, Albinei, Malului, Bdul Independentei, Stefan cel Mare, Daciei, Rosiori, Cojocari.Se lucreaza pe Bdul Al.I.Cuza, Calea Calarasilor, Franceza, Sandu Aldea, Plutinei, Ghiocilor.</p> <p>Reabilitare cond. existente apa potabila : str. Alecu Russo, Scolilor, Sos de Centura, Prelungirea Randunicii Se lucreaza la cuplarea cu retelele existente pe str. Milcov, Sebesului, Negoiiului, Castanului, Simion Barnutiu.Se lucreaza si pe Gr. Alexandrescu : tronson Parc-Milcov finalizat; tronson Milcov-Sos de Centura 348 m din 1116 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                                                                                                                            | COD<br>CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3           | Proiectare si executie aductiuni apa potabila, retea evacuare ape uzate conventional curate din STAP Chiscani si aductiune apa bruta de la Captare la STAP Chiscani – UAT Braila - Aductiuni | CL 2 Lot 1      | <p>Etapa proiectare – finalizata</p> <p>Etapa executie:</p> <p>Lucrari finalizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reabilitare prin sapatura deschisa conducta de aductiune STAP Chiscani - Radu Negru cu tuburi din PEID, PE100, PN10, DN 1000 mm;</li> </ul> <p>Lucrari in lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aductiunea Radu Negru - GA Braila intre CV2 - CV7 ( cca 540ml);</li> </ul> <p>Lucrari ramase de executat ( se asteapta aviz de spargere de la Primarie)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4           | Lucrari in STAP Chiscani, GA Braila, Complex inmagazinare Radu Negru si aductiuni STAP Chiscani - STAP Gropeni                                                                               | CL 2 Lot 2      | <p>Etapa proiectare – finalizata</p> <p>Obiect 1- STAP CHISCANI</p> <p>Lucrari finalizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1E. Cablu de alimentare electrica STAP Chiscani - post trafo DISTRISAN L=1.950 m</li> </ul> <p>Lucrari in lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1A. Aductiune apa bruta Priza Dunare-STAP Chiscani ( executat 2600 ml din 2870 ml)</li> <li>- 1B. Laborator apă Chiscani (construcție nouă) –( s-a executat zidaria portanta aferenta etajului 1 si 2 a cladirii inclusiv realizat acoperisul. Ramas de executat : lucrari interioare ( tencuieli, electrice, ventilatie, incalzire, finisaje, etc ), la acoperis ( ignifugare, invelitoare, etc)</li> <li>- 1G. Reabilitare cablu de alimentare electrica Priza Chiscani- STAP Chiscani L=3.000 m ( s-au executat 2700 ml din cca 3000 ml</li> <li>- 1H. Drum acces la STAP Chiscani - L = 2.200 m ( executat 1000 ml)</li> </ul> <p>Obiect 2 - Conducta de aductiune STAP Chiscani – STAP Gropeni ( executat cca 12500 ml din 14500 ml)</p> <p>Obiect 3 – GA Braila reabilitare ( executat lucrari cca 10%)</p> <p>Obiect 4 – GA Radu Negru reabilitare/extindere ( executat lucrari la rezervor :interior ( cca 30%) exterior ( 25%)</p> |
| 5           | Proiectare si executie extindere SEAU Braila - Introducere treaptă terțiară si SEAU Braila - Instalatie de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului Braila                   | CL 3            | <p>Contract nr. 5 / 31.01.2024</p> <p>Valoare contract: 102.600.000,00 Ron, exclusiv TVA</p> <p>Etapa proiectare-finalizata. Afost dat ordinul de incepere lucrari in 04.09.2025. In acest moment se lucreaza la fundatia cladirii in care va fi montata instalatia de uscare namol. Au fost achizitionate doua incarcatoare frontale, nisa chimica,ce erau prevazute in lista dotarilor pe acest contract. Au fost comandate echipamentele ce se vor monta in bazinele biologice precum si din cadrul instalatiei de uscare namol.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                                                                                                                                              | COD<br>CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6           | Proiectare si executie Statie de tratare apa si retele alimentare cu apa Insula Mare a Brailei – UAT Marasu si UAT Frecatei, Instalatia de productie hipoclorit din GA Ianca si front captare in STAP Victoria | CL 4            | <p>Continua lucrarile la Statia de tratare, zidarie si placa la camera tehnica,placi de sustinere container statie de pompare,rezervor.</p> <p>Insula Mare a Brailei – CONDUCTA DE ADUCTIUNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aductiunea Marasu –Magureni 1980 m +495m</li> <li>- Aductiunea Plopi spre Magureni 2300 m</li> <li>- Aductiunea Titcov spre Frecatei 2880 +210 m</li> <li>- Aductiunea Magureni – Plopi – 11 500m – 5 buc camine</li> <li>- CONDUCTA DISTRIBUTIE 1695m</li> <li>- Marasu 400 m</li> <li>- Distributie Marasu</li> <li>- Distributie Magureni,Plopi</li> <li>- Continuare lucrari Statie Marasu</li> <li>- Bransamente conformare Titcov,Frecatei, Salcia</li> <li>- Sapatura pentru ingrosatorul de namol,Structura de rezistenta la statia de tratare</li> <li>- Termoizolatie, sapa de panta, tencuieli, glafuri la cladirea administrativa.</li> </ul> <p>REZERVOR- se asteapta venirea echipamentului pentru montarea si finalizarea obiectivului.</p> <p>STATIA DE TRATARE - s-a turnat placa cota zero,stalpii si s-a inceput zidaria.</p> <p>CLADIRE ADMINISTRATIVA -lucrari de finisaj, glet la pereti si tavane, hidroizolatie terasa, copertina atic.</p> <p>IGROSATOR NAMOL- s-a realizat armarea radierului general si urmeaza turnarea betonului.</p> <p>S-a executat confectionarea metalica pentru cladirea pompelor.</p> <p>Distributie Marasu - s-a finalizat</p> <p>Bransamente Agaua-au fost realizate in intregime.</p> <p>Aductiunea Titcov- finalizata, urmeaza montarea caminelor si realizarea subtraversarii canalului de irigatii.</p> <p>La STAP Marasu se realizeaza lucrari aferente amplasarii grupurilor de pompare.Se vor monta, grupul de pompare la GA Salcia, tabloul electric si echipamentele SCADA.</p> <p>IANCA – au inceput lucrarile, sapatura pentru fundatia cladirii.</p> <p>S-a realizat zidaria, urmeaza turnarea placii peste parter.</p> <p>La GA IANCA se lucreaza la finisaje:tencuiala decorativa, montat gresie si zugraveli interioare.Vor fi realizate si lucrari premergatoare montarii echipamentelor.</p> |

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                                                                                                                                              | COD<br>CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6           | Proiectare si executie Statie de tratare apa si retele alimentare cu apa Insula Mare a Brailei – UAT Marasu si UAT Frecatei, Instalatia de productie hipoclorit din GA Ianca si front captare in STAP Victoria | CL 4            | <p>VICTORIA- s-a montat cabina putului, s-a executat priza de pamant si s-a realizat imprejmuirea si stalpul de iluminat.</p> <p>Finalizare zidarie la statia de tratare .</p> <p>S-a montat rezervorul de apa pe platforma .</p> <p>La ingrosatorul de namol se incepe executarea hidroizolatiei.interioare si exterioare..</p> <p>La statia de tratare Marasu s-au cofrat stalpiide la 3,3 la 5,15,si s-a turnat beton la stalpi.</p> <p>La hala tehnologica s-a turnat seapa.</p> <p>La containere statia de pompare s-au executat traseele de cabluri pentru instalatiile de curenti slabi.</p> <p>La container instalatie de productie hipoclorit Marasu s-a lucrat la structura metalica.</p> <p>La ingrosetorul de namol se lucreaza la hidroizolatia interioara si exterioara,turnat beton la palnii.</p> <p>La instalatia de productie hipoclorit din Ianca s-a cofrat placa si armare grinzi si placa.S-aexecutat tencuiala interior exterior.S-a executat primul strat de hidroizolatie ,si izolatie cu polistiren la acoperis.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 7           | Conducta de aductiune GA Apollo-Mucea-Latinu-Gulianca si GA, Aductiuni secundare si retele distributie in sistemul zonal Braila                                                                                | CL 5 Lot 1      | <p>Etapa executie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-aductiune Apollo ÷ G.A. Mucea ÷ Latinu ÷ Gulianca 41.960 m (De 225mm, De200mm, De 180mm, De 160mm, De 110mm)</li> <li>-aductiune G.A. Gulianca ÷ Cuza Voda 13.253 m (Dn 160mm si Dn 200mm)</li> <li>-aductiune G.A. Gulianca ÷ Olaneasca 2.647 m (Dn 110mm)</li> <li>-aductiune Mucea ÷ Cotu Lung 6.738 m (Dn 140mm)</li> <li>-aductiune Oancea ÷ Romanu 6.834 m (Dn 160mm)</li> <li>-aductiune Corbu Nou ÷ Corbu Vechi 13.334 m (Dn 200mm)</li> <li>-aductiune Latinu ÷ Oancea 3.906 m (Dn 125mm)</li> <li>- aductiune GA Latinu – Latinu 1.165 m (Dn 125mm)</li> <li>-reabilitare retea distributie loc. Corbu Nou 11.642 m (Dn 63mm, Dn110mm)</li> <li>-executie bransamente pe retea distributie Corbu Nou</li> <li>-executie si echipare camine de vane in localitatea Corbu Nou</li> <li>- montare hidranti pe conducta de distributie in localitatea Corbu Nou</li> <li>-reabilitare retea distributie loc. Cuza Voda 9.322 m (Dn 63mm, Dn 110mm)</li> <li>- executie bransamente pe retea distributie in loc. Cuza Voda</li> <li>- extindere retea distributie loc. Cuza Voda 1.251 m (Dn 63mm)</li> <li>- montare camine de bransament in localitatea Cuza Voda</li> </ul> |

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                                                                                              | COD<br>CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7           | Conducta de aductiune GA Apollo-Muceha-Latinu-Gulianca si GA, Aductiuni secundare si retele distributie in sistemul zonal Braila                               | CL 5 Lot 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- infiintare conducta distributie Gulianca 6.995 m (Dn 63mm, Dn110mm)</li> <li>- montare camine de bransament in localitatea Gulianca</li> <li>- executie si echipare camine de vane in localitatea Gulianca</li> <li>- infiintare conducta distributie Olaneasca 5.993 m (Dn 63mm, Dn110mm)</li> <li>- montare camine de bransament in localitatea Olaneasca</li> <li>- executie si echipare camine de vane in localitatea Olaneasca</li> <li>- infiintare conducta distributie Cotu Lung 3.761 m (Dn 63mm, Dn110mm)</li> <li>- montare camine bransament, hidranti pe conducta de distributie Cotu Lung</li> <li>- reabilitare conducta distributie Latinu 4.972 m (Dn 63mm, Dn110mm)</li> <li>- montare camine de bransament in localitatea Latinu</li> <li>- infiintare conducta distributie Corbu Vechi 4.974 m (Dn 63mm, Dn110mm)</li> <li>- montare camine de bransament in localitatea Corbu Vechi</li> <li>- reabilitare conducta distributie Maxineni 10.069 m (Dn 63mm, Dn110mm)</li> <li>- montare camine de bransament in localitatea Maxineni</li> <li>-localitate Oancea 234 buc. bransamente conformare</li> <li>-localitate Salcia Tudor 389 buc. bransamente conformare</li> </ul> |
| 8           | Aductiuni secundare si retele distribuite sistemul zonal Braila si canalizare UAT Vadeni                                                                       | CL 5 Lot 2      | <p>Etapă executie:</p> <p><b>UAT Vadeni</b> - conducta Aductiunea Baldovinesti - Vadeni = 5.028 ml (finalizata)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conducta Aductiune De 110 = 102 ml (finalizata)</li> <li>- conducta Colector Vadeni - SEAU Braila = 7.573 ml</li> <li>- conducta refulare De 90 = 2.070 ml</li> <li>- conducta canalizare gravitationala in loc. Vadeni = 11.067 ml</li> <li>- racorduri canalizare = 484 buc</li> <li>- conducta de apa reabilitata in loc. Vadeni = 4.257 ml</li> <li>- bransamente apa potabila = 401 buc</li> <li>- lucrari in GA Vadeni (nou)- 60%(camine vane, grup pompare, hidrofor, rezervor apa)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9           | Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice | CL 6            | <p>Etapă executie:</p> <p><b>UAT Sutesti:</b> Str. Zambilelor, Narciselor, Trandafirilor, Crinului, Margaretelor, Primariei, Scolii, Marului, Ficusului, Ramnicu Sarat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conducta canalizare + conducta racord – 21.430 ml</li> <li>- refulare 2.456 ml</li> <li>- camine racord + vizita 1.278 buc</li> </ul> <p><b>UAT Movila Miresii:</b> Str Baraganului, Primaverii, Rapsodiei, Carpati, Nuferilor, Lalelelor, Trandafirilor, Cireșilor, Targului.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                                                                                              | COD<br>CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9           | Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice | CL 6            | <p>Se lucreaza pe strazile Trandafirilor, Zorilor, Orizont, Ciresilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conducta retea distributie apa – 6.845 ml</li> <li>- bransamente apa - 1.084</li> <li>- conducta canalizare + conducta refulare – 28.902 ml</li> <li>- reabilitare canalizare - 988 ml</li> <li>- camine racord + camine vizita – 1.098 buc(canalizare noua + reabilitare canalizare)</li> </ul> <p><b>UAT Cazasu:</b> Str. Zorilor, Stanjeneilor, Crizantemelor, Clopoteilor, Liliacului, Iasomieii, Begoniei, Ficusilor, Toporasilor, Ederei, Cactusilor ( finalizate).</p> <p>Se lucreaza pe Strazile: Nufarului, Zambilelor, Margaritarelor, Violetelor, Albastrelor, Principala si Ramnicu Sarat (DN 22)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conducta retea + conducta racord – 17.651 ml</li> <li>- refulare – 1.093 m</li> <li>- camine racord + vizita – 1.097 buc</li> </ul> <p>Aductiune apa potabila Movila Miresii-Gemenele – 8.672 ml</p> <p>Colector ape uzate Sutesti-Movila Miresii-Tudor Vladimirescu – 53.119 ml</p>                                                                                        |
| 10          | Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu, UAT Visani si retele de canalizare UAT Mircea Voda                    | CL 7 Lot 1      | <p>Etapă executie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizare de santier UAT Mircea Voda</li> </ul> <p><b>UAT Mircea Voda:-</b> conducta canalizare: <b>9.108</b> ml</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- camine vizitare: <b>165</b> buc</li> <li>- camine racord: <b>300</b> buc</li> <li>- conducta refulare: <b>1.611</b> ml</li> <li>- conducta distributie (reabilitare): <b>4.899</b> ml</li> <li>- bransamente: <b>241</b> buc</li> <li>- camine vane: <b>10</b> buc</li> <li>- conducta distributie (extindere): <b>3.900</b> ml</li> <li>- bransamente: <b>141</b> buc</li> <li>- camine vane: <b>13</b> buc</li> </ul> <p>- <b>UAT Visani:-</b> conducta aductiune Visani-Caineni Bai-Plasoiu: <b>9.954</b> ml</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- camine vane: <b>11</b> buc</li> <li>- rezervor apa 500 mc: <b>1</b> buc</li> <li>- bransamente: <b>730</b> buc</li> </ul> <p><b>UAT Galbenu:-</b> conducta aductiune Visani-Drogu-Zamfiresti: <b>7.437</b> ml</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- camine vane: <b>8</b> buc</li> <li>- conducta aductiune Jirlau-Galbenu: <b>11.183</b> ml</li> </ul> |

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                                                                                    | COD<br>CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10          | Executie lucrari retele de alimentare cu apa –<br>UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu,<br>UAT Visani si retele de canalizare UAT Mircea<br>Voda | CL 7 Lot 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- camine vane: <b>7</b> buc</li> <li>- conducta distributie: <b>14.575</b> ml</li> <li>- bransamente: <b>1.304</b> buc</li> <li>- camine vane: <b>67</b> buc</li> <li>- <b>UAT Faurei:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conducta aductiune Faurei-Jirlau: <b>9.626</b> ml</li> </ul> </li> <li>- camine vane: <b>12</b> buc</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11          | Executie lucrari retele de canalizare UAT Ianca,<br>UAT Faurei, UAT Jirlau, UAT Surdila Gaiseanca<br>si retele de apa UAT Jirlau                     | CL 7 Lot 2      | <p>Etapă executie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizare de santier UAT Jirlau</li> </ul> <p><b>UAT Jirlau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conducta distributie: <b>7.881</b> ml</li> <li>- camine vane: <b>18</b> buc</li> <li>- bransamente: <b>921</b> buc</li> <li>- conducta vacuumatica: <b>6.219</b> ml</li> <li>- camine colectare vacuum: <b>157</b> buc</li> <li>- conducte racord: <b>5.488</b> ml</li> <li>- camine racord: <b>483</b> buc</li> </ul> <p><b>UAT Ianca - Perisoru:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conducta canalizare: <b>2.349</b> ml</li> <li>- camine vizitare: <b>54</b> buc</li> <li>- conducte racord: <b>1.271</b> ml</li> <li>- camine racord: <b>133</b> buc</li> <li>- conducta refulare: <b>1.738</b> ml</li> <li>- camine vane: <b>2</b> buc</li> </ul> <p><b>UAT Ianca - Plopu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conducta canalizare: <b>3.555</b> ml</li> <li>- camine vizitare: <b>78</b> buc</li> <li>- conducte racord: <b>1.566</b> ml</li> <li>- camine racord: <b>219</b> buc</li> <li>- conducta refulare: <b>2.371</b> ml</li> <li>- camine vane: <b>10</b> buc</li> </ul> <p><b>UAT Surdila Gaiseanca - Filipești:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conducta canalizare: <b>819</b> ml</li> <li>- camine vizitare: <b>22</b> buc</li> <li>- conducte racord: <b>132</b> ml</li> <li>- camine racord: <b>20</b> buc</li> </ul> |

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                                     | COD<br>CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12          | Executie lucrari retele de alimentare cu apa –<br>UAT Stancuta, UAT Bertestii de Jos, UAT<br>Chiscani | CL 8 Lot 1      | <p>Etapa executie aductiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gropeni-intersectie Stancuta/Cuza Voda -21860 ml si 22 camine - finalizat</li> <li>- intersectie Stancuta/Cuza Voda - Cuza Voda – 4650 ml si 5 camine - finalizat</li> <li>- intersectie Stancuta/Cuza Voda - Gospodaria de Apa Stancuta - GA Bertestii de Jos – 15183 ml si 26 camine</li> <li>- conducta de aductiune GA Chiscani-Chiscani – 919.71 ml si 6 camine</li> <li>- conducta de aductiune statiune Lacu Sarat – sat Lacu Sarat – 3854.6 ml si 15 camine</li> <li>- bransamente conformare Bertestii de Jos 285 buc.</li> <li>- bransamente conformare Lacu Sarat 655 buc.</li> <li>- bransamente conformare Cuza Voda 119 buc</li> <li>- bransamente conformare Stancuta 115 buc.</li> <li>- lucrari GA Stancuta - montaj rezervor (inclusiv platforma), montaj containere statie clorinare si statie pompare (inclusiv platforma), montaj generator fix pentru exterior (inclusiv platforma), constructie camine in incinta gospodariei si echipare, montaj containere statie de pompare si statie de clorinare, montaj grup de pompare si executie instalatii hidromecanice la statia de pompare, montaj vana actionata electric, executie retele in incinta, sistem de iluminat, imprejmuire si poarta de acces auto si pietonala, realizare drum de acces spre si in gospodarie, montaj recipient hidrofor, montare debitmetre electromagnetice DN125, DN150, traductor nivel radar noncontact, traductoare de presiune 1-15 bar, lucrari instalatii tehnologice electrice, inclusiv prize de pamant, pregatire sistematizare teren incinta, amenajare peisagistica, montaj camin prefabricat armat D800, montare statie de clorinare, inclusiv instalatii hidromecanice instalare sistem de supraveghere video, lucrari de pozare cabluri si conexiuni SCADA, finalizare racord electric pentru alimentare cu energie electrica a gospodariei, montare dulap automatizare, instalare sistem de supraveghere video si sistem antiefractie; teste si probe dare in exploatare</li> <li>- lucrari GA Cuza Voda 1 – montaj container statie clorinare (inclusiv platforma), montare statie de clorinare, inclusiv instalatii hidromecanice, constructie camine in incinta gospodariei si echipare, realizare retele in incinta gospodariei, montaj statie de clorinare, montaj vana cu actionare electrica, lucrari instalatii tehnologice electrice, inclusiv prize de pamant, montaj debitmetru DN100, traductor nivel radar noncontact, lucrari de pozare cabluri si conexiuni SCADA, finalizare racord electric pentru alimentare cu energie electrica a gospodariei, montare dulap automatizare, instalare sistem de supraveghere video si sistem antiefractie; teste si probe dare in exploatare</li> <li>- lucrari GA Cuza Voda 2, 3 – montaj container statie clorinare (inclusiv platforma),</li> </ul> |

| NR. CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                                                                  | COD CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12       | Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Stancuta, UAT Bertestii de Jos, UAT Chiscani                                    | CL 8 Lot 1   | <p>constructie camine in incinta gospodariei si echipare, realizare retele in incinta gospodariei, montaj statie de clorinare, montaj vana cu actionare electrica, lucrari instalatii tehnologice electrice, inclusiv prize de pamant, montaj debitmetre DN100, traductor nivel radar noncontact, lucrari de pozare cabluri si conexiuni SCADA, finalizare racord electric pentru alimentare cu energie electrica a gospodariei, montare dulap automatizare, instalare sistem de supraveghere video si sistem antiefracție; teste si probe dare in exploatare</p> <p>- lucrari GA Bertestii de Jos - montaj container statie clorinare (inclusiv platforma), montare statie de clorinare, constructie camine in incinta gospodariei si echipare, realizare retele in incinta gospodariei, montaj vana cu actionare electrica, lucrari instalatii tehnologice electrice inclusiv prize de pamant, montaj debitmetru DN100, DN125 traductor nivel radar noncontact, pregatirea terenului pentru infrastructura, lucrari de reabilitare la interiorul rezervorului, lucrari de reabilitare la camera de pompe si vane – interior si exterior, lucrari de pozare cabluri si conexiuni SCADA, finalizare racord electric pentru alimentare cu energie electrica a gospodariei, montare dulap automatizare, instalare sistem de supraveghere video si sistem antiefracție; teste si probe dare in exploatare</p> <p>- lucrari GA Chiscani - montaj rezervor (inclusiv platforma), montaj containere statie clorinare si statie pompare (inclusiv platforma), montaj recipient hidrofor, constructie camine de vane in incinta gospodariei si echipare, montaj camin prefabricat D800, montare vana electrica, montare generator electric fix (inclusiv platforma), montare grup de pompare, montare vas hidrofor, lucrari de montaj statie clorinare, montaj traductor de presiune realizare retele in incinta gospodariei, lucrari instalatii tehnologice electrice, inclusiv prize de pamant, montaj generator electric fix, montaj debitmetru DN125, DN200 traductor nivel radar noncontact, pregatirea si sistematizarea terenului, amenajare peisagistica, amenajare drum de acces in gospodarie si platforme carosabile, imprejmuire si poarta acces auto si pietonala, lucrari de pozare cabluri si conexiuni SCADA, finalizare racord electric pentru alimentare cu energie electrica a gospodariei, montare dulap automatizare, instalare sistem de supraveghere video si sistem antiefracție; teste si probe dare in exploatare.</p> |
| 13       | Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Tichilesti, UAT Gropeni si canalizare UAT Tichilesti, UAT Gropeni, UAT Chiscani | CL 8 Lot 2   | <p>Executie lucrari retele canalizare + refulare UAT Gropeni L = 16587 ml</p> <p>Executie lucrari retele canalizare + refulare UAT Chiscani L = 20530 ml</p> <p>Executie lucrari retele canalizare + refulare Tichilesti L = 18885 ml</p> <p>Executie lucrari alimentare cu apa Gropeni L = 6326 ml</p> <p>Executie lucrari alimentare cu apa Tichilesti L = 4745 ml</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14       | Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Ianca, UAT Ciresu, UAT Zavoia, UAT Ulmu, UAT Ciocile, UAT Dudesti               | CL 9         | <p>Etapa executie:</p> <p><b>Aductiuni:</b></p> <p>Aductiune Ianca – Batogu -17820ml;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                                                          | COD<br>CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14          | Executie lucrari retele de alimentare cu apa –<br>UAT Ianca, UAT Ciresu, UAT Zavoaia, UAT<br>Ulmu, UAT Ciocile, UAT Duesti | CL 9            | <p>Aductiune Batogu-Ciresu-Jugureanu – 18470ml;<br/> Aductiune Batogu-Dudescu-Tataru – 20200ml;<br/> Aductiune Tataru-Coltea-Ciocile – 19680ml;<br/> Aductiune Batogu – 2765ml;<br/> Aductiune Ciresu-Scarlatesti-Vultureni – 3507ml;<br/> Aductiune Dudescu-Zavoaia – 4220ml;<br/> Aductiune Chichinetu-Chioibasesti – 2300ml;<br/> Aductiune Ciocile – Odaieni – 7400ml;</p> <p><b>Retele distributie apa:</b><br/> Ciresu: 410 bransamente;<br/> Scarlatesti: 360 bransamente;<br/> Vultureni: 260 bransamente<br/> Batogu: 230 bransamente</p> <p><b>Bransamente conformare:</b><br/> - bransamente conformare Ciocile 105 buc;<br/> - bransamente conformare Tataru 735 buc.;<br/> - bransamente conformare Ulmu 954 buc; .<br/> - bransamente conformare Zavoaia; 590 buc;<br/> - bransamente conformare Ciocile 360 buc.<br/> - bransamente conformare Tataru 716 buc.<br/> - bransamente conformare Ulmu 954 buc.</p> <p><b>Lucrari GA Tataru – existenta:</b> - finalizata<br/> <b>Lucrari GA Tataru – Nou:</b> - pregatita pentru teste si punere in functiune; Ramas – amenajare peisagistica<br/> <b>Lucrari GA Ciresu:</b> pregatita pentru teste si punere in functiune; Ramas – amenajare peisagistica<br/> <b>Lucrari GA Batogu:</b> pregatita pentru teste si punere in functiune; Ramas – amenajare peisagistica<br/> <b>Lucrari GA Ulmu – existenta</b> – 75% executata</p> |
| 15          | Executie lucrari retele de canalizare UAT Ulmu,<br>UAT Zavoaia, UAT Insuratei, UAT Baraganul                               | CL 10           | <p>Etapa executie – Finalizat – in data de 30 septembrie 2025 Comisia de receptie a demarat receptia lucrarilor<br/> UAT Baraganul<br/> - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 28.561,2 ml<br/> - 7 statii de pompare ape uzate<br/> UAT Insuratei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE CONTRACT                                                                         | COD<br>CONTRACT | STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15          | Executie lucrari retele de canalizare UAT Ulmu, UAT Zavoiaia, UAT Insurtei, UAT Baraganul | CL 10           | - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 9.263,4 ml<br>- 4 statii de pompare ape uzate<br>UAT Zavoiaia<br>- conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 17.775,09 ml<br>- 2 statie de pompare ape uzate<br>UAT Ulmu<br>- conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 18.645 ml<br>- 3 statii de pompare ape uzate<br>Colector Ulmu – Zavoiaia – 13.708,32 ml<br>Colector Zavoiaia – Insurtei 11.761,05 ml<br>Colector Baraganul – Insurtei –14.027,64 ml |