

**STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR PREVAZUTE IN CONTRACTELE DE LUCRARI DIN CADRUL
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN
JUDETUL BRAILA, IN PERIOADA 2014 -2020 - la data de 10.12.2025**

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
1	Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Nord) – UAT Braila	CL 1 Lot 1	Etapa proiectare – finalizata. Etapa executie - s-au finalizat lucrarile de infiintare retele apa potabila pe str.Frasinului, Miha Dragomir, Vadul Catagatei si strada Bujorului ; -s-au finalizat lucrarile de reabilitare retele apa prin inlocuire pe str. Zimbrului, sos. Focsani , str. Carantinei, Mihail Kogalniceanu; - s-au finalizat lucrarile de infiintare canalizare pe str.Furnicii, Frasinului, Artarului, Paltinului, Garoafelor, Visinului, Bujorului, Fagului, Dudului, Muncii, Uranus, Panciu, Decebal, Adjud, Siriu, Soveja, Zimbrului, Piata Carpati, Olimpului, St.O.Iosif, Bobalna , Emil Racovita , Miha Dragomir , Panciu, Vadul Dunarii, sos. Rm. Sarat, Independentei , Ancorei, Sergent Tataru, Mare. S-au montat: SPAU 1 Paltinului, SPAU 2 Zimbrului, SPAU 3 Decebal , SPAU 7 Rm. Sarat, SPAU 4 Independentei, SPAU 9 Vadul Rizeriei, SPAU 5 Vadul Schelei. SPAU Belvedere (existent). S-au montat grupuri electrogene – turnat platforma, imprejmuire + Grup Electrogen SPAU 1, 2 , 3, 4, 7 si 9. SPAU-rile 1, 2, 3 au fost puse in functiune. S-au obtinut contracte de furnizare energie electrica de la DEER pentru toate SPAU -rile. Reabilitare canalizare prin CIPP (finalizate): str.C. Negruzzi, B. St. Delavrancea, Odobesti, Transilvaniei, Nicolae Grigorescu, Diana, Pacii, Tamplari, Marasesti, Aleea Sucevitei, Stefan cel Mare, Mihail Kogalniceanu, Catolica, blvd.Independentei, Petru Maior, Ulmului, Oituz, Golesti, Topologului, Closca, B-dul. Al.I.Cuza , Vasile Carlova.
2	Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Sud)- UAT Braila	CL 1 Lot 2	Etapa proiectare - finalizata. Etapa executie : Reabilitare canalizare prin CIPP: str. Ion Bancila, Rubinelor, Aleea Culturii, Milcov, Aleea Margaretelor, Aleea Micsunelelor, Petru Maior, Pomilor, Vapoarelor, Veche, Albinei, Milcov, Malului, B-dul Independentei, Stefan cel Mare, Daciei, Rosiori, Cojocari. Se lucreaza pe B-dul. Al.I.Cuza, Calea Calarasilor, Franceza, Sandu Aldea, Plutinei, Ghiocilor. Reabilitare cond. existente apa potabila : str. Alecu Russo, Scolilor, Sos de Centura , Prelungirea Randunicii, Grigore Alexandrescu (Parc-Sos de Centura), Milcov, Sebesului. Se lucreaza la cuplarea cu retelele existente pe str. Negoifului, Castanului, Simion Barnutiu, Sandu Aldea.

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
3	Proiectare si executie aductiuni apa potabila, retea evacuare ape uzate conventional curate din STAP Chiscani si aductiune apa bruta de la Captare la STAP Chiscani – UAT Braila - Aductiuni	CL 2 Lot 1	Etapa proiectare – finalizata Etapa executie: Lucrari finalizate: - Reabilitare prin sapatura deschisa conducta de aductiune STAP Chiscani – Radu Negru cu tuburi din PEID, PE100, PN10, DN 1000 mm; Lucrari in lucru: - Aductiunea Radu Negru - GA Braila intre CV2 - CV7 (cca 540ml). Lucrari ramase de executat (se asteapta aviz de spargere de la Primarie).
4	Lucrari in STAP Chiscani, GA Braila, Complex inmagazinare Radu Negru si aductiuni STAP Chiscani - STAP Gropeni	CL 2 Lot 2	Etapa proiectare – finalizata Obiect 1- STAP CHISCANI Lucrari finalizate: - 1E. Cablu de alimentare electrica STAP Chiscani - post trafo DISTRISAN L=1.950 m Lucrari in lucru: - 1A. Aductiune apa bruta Priza Dunare-STAP Chiscani (executat 2600 ml din 2870 ml); - 1B. Laborator apă Chiscani (construcție nouă) –(s-a executat zidaria portanta aferenta etajului 1 si 2 a cladirii inclusiv realizat acoperisul. Ramas de executat : lucrari interioare (tencuieli, electrice, ventilatie, incalzire, finisaje, etc), la acoperis (ignifugare, invelitoare, etc) - 1G. Reabilitare cablu de alimentare electrica Priza Chiscani- STAP Chiscani L=3.000 m (s-au executat 2700 ml din cca 3000 ml; - 1H. Drum acces la STAP Chiscani - L = 2.200 m (executat 1000 ml.) Obiect 2 - Conducta de aductiune STAP Chiscani – STAP Gropeni (executat cca 12500 ml din 14500 ml). Obiect 3 – GA Braila reabilitare (executat lucrari cca 10%). Obiect 4 – GA Radu Negru reabilitare/extindere (executat lucrari la rezervor :interior (cca 30%) exterior (25%)..
5	Proiectare si executie extindere SEAU Braila - Introducere treaptă terțiară si SEAU Braila - Instalatie de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului Braila	CL 3	Contract nr. 5 / 31.01.2024 Valoare contract: 102.600.000,00 Ron, exclusiv TVA. Etapa proiectare - finalizata. Afost dat ordinul de incepere lucrari in 04.09.2025.

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
5	Proiectare si executie extindere SEAU Braila - Introducere treaptă terțiară si SEAU Braila - Instalatie de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului Braila	CL 3	In acest moment se lucreaza la fundatia cladirii in care va fi montata instalatia de uscare namol. Au fost achizitionate doua incarcatoare frontale, nisa chimica, ce erau prevazute in lista dotarilor pe acest contract. Au fost comandate echipamentele ce se vor monta in bazinele biologice precum si din cadrul instalatiei de uscare namol. In luna decembrie se lucreaza la montarea tevilor din inox si a difuzoarelor din cadrul bazinului biologic nr. 1. Se finalizeaza fundatia la Hala de uscare noua.
6	Proiectare si executie Statie de tratare apa si retele alimentare cu apa Insula Mare a Brailei – UAT Marasu si UAT Frecatei, Instalatia de productie hipoclorit din GA Ianca si front captare in STAP Victoria	CL 4	Continua lucrarile la Statia de tratare, zidarie si placa la camera tehnica, placi de sustinere container statie de pompare, rezervor. Insula Mare a Brailei – CONDUCTA DE ADUCTIUNE: - Aductiunea Marasu –Magureni 1980 m +495m - Aductiunea Plopi spre Magureni 2300 m - Aductiunea Titcov spre Frecatei 2880 +210 m - Aductiunea Magureni – Plopi – 11 500m – 5 buc camine - CONDUCTA DISTRIBUTIE 1695m - Marasu 400 m - Distributie Marasu - Distributie Magureni, Plopi - Continuare lucrari Statie Marasu - Bransamente conformare Titcov, Frecatei, Salcia - Sapatura pentru ingrosatorul de namol, Structura de rezistenta la statia de tratare - Termoizolatie, sapa de panta, tencuieli, glafuri la cladirea administrativa. REZERVOR - se asteapta venirea echipamentului pentru montarea si finalizarea obiectivului. STATIA DE TRATARE - s-a turnat placa cota zero, stalpii si s-a inceput zidaria. CLADIRE ADMINISTRATIVA - lucrari de finisaj, glet la pereti si tavane hidroizolatie terasa, copertina atic. IGROSATOR NAMOL- s-a realizat armarea radierului general si urmeaza turnarea betonului. S-a executat confectia metalica pentru cladirea pompelor. Distributie Marasu - s-a finalizat Bransamente Agaua - au fost realizate in intregime. Aductiunea Titcov - finalizata, urmeaza montarea caminelor si realizarea subtraversarii canalului de irigatii.

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
6	Proiectare si executie Statie de tratare apa si retele alimentare cu apa Insula Mare a Brailei – UAT Marasu si UAT Frecatei, Instalatia de productie hipoclorit din GA Ianca si front captare in STAP Victoria	CL 4	La STAP Marasu se realizeaza lucrari aferente amplasarii grupurilor de pompare.Se vor monta, grupul de pompare la GA Salcia , tabloul electric si echipamentele SCADA. IANCA – au inceput lucrarile ,sapatura pentru fundatia cladirii. S-a realizat zidaria,urmeaza turnarea placii peste parter. La GA IANCA se lucreaza la finisaje:tencuiala decorativa, montat gresie,si zugraveli interioare.Vor fi realizate si lucrari premergatoare montarii echipamentelor. VICTORIA- s-a montat cabina putului, s-a executat priza de pamant si se realizat imprejmuirea si stalpul de iluminat. Finalizare zidarie la statia de tratare . S-a montat rezervorul de apa pe platforma . La ingrosatorul de namol se incepe executarea hidroizolatiei interioare si exterioare. La statia de tratare Marasu s-au cofrat stalpii de la 3,3 la 5,15 si s-a turnat beton la stalpi. La hala tehnologica s-a turnat seapa. La containere statia de pompare s-au executat traseele de cabluri pentru instalatiile de curenti slabi. La container instalatie de productie hipoclorit Marasu s-a lucrat la structura metalica. La ingrosetorul de namol se lucreaza la hidroizolatie interioara si exterioara, turnat beton la palnii. La instalatia de productie hipoclorit din Ianca s-a cofrat placa si armare grinzi si placa.S-aexecutat tencuiala interior exterior.S-a executat primul strat de hidroizolatie ,si izolatia cu polistiren la acoperis. S-a montat cribul in Dunare.S-au montat teville de DN160 ,care fac legatura intre crib si statie.
7	Conducta de aductiune GA Apollo-Muchea-Latinu-Gulianca si GA, Aductiuni secundare si retele distributie in sistemul zonal Braila	CL 5 Lot 1	Etapă executie: -aductiune Apollo ÷ G.A. Muchea ÷ Latinu ÷ Gulianca 41.960 m (De 225mm, De200mm, De 180mm, De 160mm, De 110mm); -aductiune G.A. Gulianca ÷ Cuza Voda 13.253 m (Dn 160mm si Dn 200mm); -aductiune G.A. Gulianca ÷ Olaneasca 2.647 m (Dn 110mm); -aductiune Muchea ÷ Cotu Lung 6.738 m (Dn 140mm); -aductiune Oancea ÷ Romanu 6.834 m (Dn 160mm); - aductiune Corbu Nou ÷ Corbu Vechi 13.334 m (Dn 200mm);

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
7	Conducta de aductiune GA Apollo-Muchea-Latinu-Gulianca si GA, Aductiuni secundare si retele distributie in sistemul zonal Braila	CL 5 Lot 1	-aductiune Latinu ÷ Oancea 3.906 m (Dn 125mm); - aductiune GA Latinu – Latinu 1.165 m (Dn 125mm); -reabilitare retea distributie loc. Corbu Nou 11.642 m (Dn 63mm, Dn110mm); -executie bransamente pe retea distributie Corbu Nou; -executie si echipare camine de vane in localitatea Corbu Nou; - montare hidranti pe conducta de distributie in localitatea Corbu Nou; -reabilitare retea distributie loc. Cuza Voda 9.322 m (Dn 63mm, Dn 110mm); - executie bransamente pe retea distributie in loc. Cuza Voda; - extindere retea distributie loc. Cuza Voda 1.251 m (Dn 63mm); - montare camine de bransament in localitatea Cuza Voda; - infiintare conducta distributie Gulianca 6.995 m (Dn 63mm, Dn110mm); - montare camine de bransament in localitatea Gulianca; - executie si echipare camine de vane in localitatea Gulianca; - infiintare conducta distributie Olaneasca 5.993 m (Dn 63mm, Dn110mm); - montare camine de bransament in localitatea Olaneasca; - executie si echipare camine de vane in localitatea Olaneasca; - infiintare conducta distributie Cotu Lung 3.761 m (Dn 63mm, Dn110mm); - montare camine bransament, hidranti pe conducta de distributie Cotu Lung; - reabilitare conducta distributie Latinu 4.972 m (Dn 63mm, Dn110mm) - montare camine de bransament in localitatea Latinu; - infiintare conducta distributie Corbu Vechi 4.974 m (Dn 63mm, Dn110mm); - montare camine de bransament in localitatea Corbu Vechi; - reabilitare conducta distributie Maxineni 10.069 m (Dn 63mm, Dn110mm); - montare camine de bransament in localitatea Maxineni; -localitate Oancea 234 buc. bransamente conformare; -localitate Salcia Tudor 389 buc. bransamente conformare.
8	Aductiuni secundare si retele distribuite sistemul zonal Braila si canalizare UAT Vadeni	CL 5 Lot 2	Etapa executie: UAT Vadeni - conducta Aductiunea Baldovinesti - Vadeni = 5.028 ml (finalizata) - conducta Aductiune De 110 = 102 ml (finalizata) - conducta Colector Vadeni - SEAU Braila = 7.573 ml - conducta refulare De 90 = 2.070 ml - conducta canalizare gravitationala in loc. Vadeni = 11.620 ml - racorduri canalizare = 497 buc - conducta de apa reabilitata in loc. Vadeni = 4.457 ml - bransamente apa potabila = 457 buc - lucrari in GA Vadeni (nou) – 60% (camine vane, grup pompare, hidrofor, rezervor apa)

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
9	Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice	CL 6	Etapa executie: UAT Sutesti: Str. Zambilelor, Narciselor, Trandafirilor, Crinului, Margaretelor, Primariei, Scolii, Marului, Ficusului, Ramnicu Sarat; - conducta canalizare + conducta racord – 12.430 + 8.228 ml - refulare 2.456 ml; - camine racord + vizita 1.255 buc. UAT Movila Miresii: Str Baraganului, Primaverii, Rapsodiei, Carpati, Nuferilor, Lalelelor, Trandafirilor, Ciresilor, Targului. Se lucreaza pe strazile Trandafirilor, Zorilor, Orizont, Ciresilor. - conducta retea distributie apa – 7.416 ml, - bransamente apa - 1.085, - conducta canalizare + conducta refulare = 11.869 + 8.172 ml, - reabilitare canalizare + refulare = 349 m + 639 ml, - camine racord + camine vizita – 1.192 buc(canalizare noua + reabilitare canalizare). UAT Cazasu: Str. Zorilor, Stanjeneilor, Crizantemelor, Clopoteilor, Liliacului, Iasomiei, Begoniei, Ficusilor, Toporasilor, Ederei, Cactusilor (finalizate). Se lucreaza pe Strazile: Nufarului, Zambilelor, Margaritarelor, Violetelor, Albastrelor, Principala si Ramnicu Sarat (DN 22). - conducta retea + conducta racord – 10.301+ 7.740 ml; - refulare – 1.093 m; - camine racord + vizita – 1.123 buc. Aductiune apa potabila Movila Miresii-Gemenele – 8.667 ml. Colector ape uzate Sutesti-Movila Miresii-Tudor Vladimirescu – 47.910 ml.
10	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu, UAT Visani si retele de canalizare UAT Mircea Voda	CL 7 Lot 1	Etapa executie: - organizare de santier UAT Mircea Voda UAT Mircea Voda: - conducta canalizare: 10.201 ml; - camine vizitare: 191 buc; - camine racord: 361 buc ; - conducta refulare: 1.611 ml; - conducta distributie (reabilitare): 5.099 ml; - bransamente: 245 buc; - camine vane: 11 buc; - conducta distributie (extindere): 3.900 ml;

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
10	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu, UAT Visani si retele de canalizare UAT Mircea Voda	CL 7 Lot 1	- bransamente: 156 buc; - camine vane: 13 buc. - UAT Visani: - conducta aductiune Visani-Caineni Bai-Plasoiu: 9.954 ml; - camine vane: 11 buc; - rezervor apa 500 mc: 1 buc; - bransamente: 730 buc. UAT Galbenu: - conducta aductiune Visani-Drogu-Zamfiresti: 7.437 ml; - camine vane: 8 buc; - conducta aductiune Jirlau-Galbenu: 11.183 ml; - camine vane: 9 buc; - conducta distributie: 14.575 ml; - bransamente: 1.306 buc; - camine vane: 67 buc. - UAT Faurei: - conducta aductiune Faurei-Jirlau: 9.854 ml; - camine vane: 11 buc.
11	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ianca, UAT Faurei, UAT Jirlau, UAT Surdila Gaiseanca si retele de apa UAT Jirlau	CL 7 Lot 2	Etapa executie: - organizare de santier UAT Jirlau UAT Jirlau: - conducta distributie: 8.549 ml; - camine vane: 26 buc; - bransamente: 940 buc; - conducta vacuumatica: 6.773 ml; - camine colectare vacuum: 159 buc; - conducte racord: 5.598 ml; - camine racord: 491 buc. UAT Ianca - Perisoru: - conducta canalizare: 2.517 ml; - camine vizitare: 58 buc; - conducte racord: 1.372 ml; - camine racord: 144 buc; - conducta refulare: 1.738 ml; - camine vane: 2 buc.

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
			UAT Ianca - Plopu: - conducta canalizare: 3.782 ml; - camine vizitare: 82 buc; - conducte racord: 1.788 ml; - camine racord: 243 buc; - conducta refulare: 2.371 ml; - camine vane: 10 buc. UAT Surdila Gaiseanca - Filipești: - conducta canalizare: 819 ml; - camine vizitare: 22 buc; - conducte racord: 132 ml; - camine racord: 20 buc.
12	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Stancuta, UAT Bertestii de Jos, UAT Chiscani	CL 8 Lot 1	Etapă execuție aducțiuni: - Gropeni-intersecție Stancuta/Cuza Voda -21912 ml și 22 camine – finalizat; - intersecție Stancuta/Cuza Voda - Cuza Voda – 4636 ml și 5 camine – finalizat; - intersecție Stancuta/Cuza Voda - Gospodăria de Apă Stancuta - GA Bertestii de Jos – 14958 ml și 26 camine; - conducta de aducțiune GA Chiscani-Chiscani – 919.71 ml și 6 camine; - conducta de aducțiune stațiune Lacu Sarat – sat Lacu Sarat – 3865,1 ml și 15 camine; - bransamente conformare Bertestii de Jos 285 buc.; - bransamente conformare Lacu Sarat 679 buc.; - bransamente conformare Cuza Voda 119 buc; - bransamente conformare Stancuta 123 buc.; - lucrări GA Stancuta – finalizate; - lucrări GA Cuza Voda 1,2,3 – finalizate; - lucrări GA Bertestii de Jos – finalizate; - lucrări GA Chiscani - finalizate .
13	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Tichilești, UAT Gropeni și canalizare UAT Tichilești, UAT Gropeni, UAT Chiscani	CL 8 Lot 2	Execuție lucrări rețele canalizare + refulare UAT Gropeni L = 16587 ml. Execuție lucrări rețele canalizare + refulare UAT Chiscani L = 21449 ml. Execuție lucrări rețele canalizare + refulare Tichilești L = 23121 ml. Execuție lucrări alimentare cu apă Gropeni L = 6326 ml. Execuție lucrări alimentare cu apă Tichilești L = 4745 ml.

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
14	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Ianca, UAT Ciresu, UAT Zavoaia, UAT Ulmu, UAT Ciocile, UAT Duesti	CL 9	Etapa executie: Aductiuni: Aductiune Ianca – Batogu -17820ml; Aductiune Batogu-Ciresu-Jugureanu – 19500ml; Aductiune Batogu-Dudescu-Tataru – 20200ml; Aductiune Tataru-Coltea-Ciocile – 19680ml; Aductiune Batogu – 2765ml; Aductiune Ciresu-Scarlatesi-Vultureni – 3600ml; Aductiune Dudescu-Zavoaia – 4220ml; Aductiune Chichinetu-Chioibasesti – 2300ml; Aductiune Ciocile – Odaeni – 7400ml; Rețele distributie apa: Ciresu: 410 bransamente; Scarlatesi: 313 bransamente; Vultureni: 260 bransamente Batogu: 230 bransamente Bransamente conformare: - bransamente conformare Ciocile 380 buc; - bransamente conformare Tataru 735 buc.; - bransamente conformare Ulmu 954 buc; . - bransamente conformare Zavoaia; 585 buc; Lucrari GA Tataru – existenta: - finalizata; Ramas – amenajare peisagistica Lucrari GA Tataru – Nou: - pregatita pentru teste si punere in functiune; Ramas – amenajare peisagistica. Lucrari GA Ciresu: pregatita pentru teste si punere in functiune; Ramas – amenajare peisagistica. Lucrari GA Batogu: pregatita pentru teste si punere in functiune; Ramas – amenajare peisagistica. Lucrari GA Ulmu – existenta – 85% executata.
15	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ulmu, UAT Zavoaia, UAT Insurtei, UAT Baraganul	CL 10	<u>Etapa executie</u> – Finalizata – Proces verbal de receptie la terminare a lucrarilor nr. S 10164/16.10.2025; <u>Etapa de garantie</u> (Perioada de notificare a defectelor) - in desfasurare: 60 luni,

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR
15	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ulmu, UAT Zavoia, UAT Insurtei, UAT Baraganul	CL 10	UAT Baraganul - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 28.561,2 ml; - 7 statii de pompare ape uzate. UAT Insurtei - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 9.263,4 ml; - 4 statii de pompare ape uzate. UAT Zavoia - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 17.775,09 ml; - 2 statie de pompare ape uzate. UAT Ulmu - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 18.645 ml; - 3 statii de pompare ape uzate. Colector Ulmu – Zavoia – 13.708,32 ml. Colector Zavoia – Insurtei 11.761,05 ml. Colector Baraganul – Insurtei –14.027,64 ml.