

**STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR PREVAZUTE IN CONTRACTELE DE LUCRARI DIN CADRUL
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BRAILA,
IN PERIOADA 2014 - 2020 - la data de 10.04.2026**

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%)/Termen finalizare
1	Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Nord) – UAT Braila	CL 1 Lot 1	<p>Etapa proiectare – finalizata.</p> <p>Etapa executie– Contract CL1 Lot1 Lucrari supuse receptiei in etapa 1 (11.03.2026):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obiect 1A Extindere Retea distributie apa inclusiv bransamente (Strazile Vadul Catagatei, Vadul Dunarii, Miha Dragomir, Frasinului, Stradela Bujorului); - Obiect 1B Reabilitare Retea distributie apa inclusiv bransamente (Sos. Focsani si Str. Zimbrului); - Obiect 2A Extindere canalizare menajera inclusiv refulari SPAU-ri (Strazile Ancorei, Artarului, Bobalna, Bujorului, Decebal cu refulare SPAU 3, Dudului, Emil Racovita, Fagului, Frasinului, Furnicii, Garoafelor, Mare, Olimpului, Paltinului cu refulare SPAU 1, Piata Carpati, Miha Dragomir, Sergent Tataru, St.O.Iosif, Visinului, Zimbrului cu refulare SPAU 2); - Obiect 2B Reabilitare canalizare menajera (Strazile Barbu Stefanescu Delavrancea, Marasesti, N.Grigorescu, Odobesti, Pacii, Tamplari, Transilvaniei); - Obiect 2D Statii pompare ape uzate (SPAU 1 Str. Paltinului, SPAU 2 Str. Zimbrului, SPAU 3 Str. Decebal); - Obiect 2E Grupuri electrogene (Aferente SPAU 1,2 si 3); - Obiect 3E Racord electric SPAU ri (Aferente SPAU 1,2 si 3); <p>S-au finalizat lucrarile de reabilitare retele apa prin inlocuire pe str. Carantinei si str.Mihail Kogalniceanu.</p> <p>- s-au finalizat lucrarile de infiintare canalizare pe str Panciu, Adjud, Siriu, Soveja, Emil Racovita,sos. Rm. Sarat, Independentei.</p> <p>S-au montat : SPAU 7 Rm. Sarat, SPAU 4 Independentei, SPAU 9 Vadul Rizeriei, SPAU 5 Vadul Schelei. SPAU Belvedere (existent).S-au montat grupuri electrogene – turnat platforma, imprejmuire + Grup Electrogen SPAU 4, 7, Belvedere si 9.SPAU-rile 4 ,7 si Belvedere au fost puse in functiune. S-au obtinut contracte de furnizare energie electrica de la DEER pentru toate SPAU -rile. Reabilitare canalizare prin CIPP (finalizate): str.C. Negruzzi, Diana, Aleea Sucevitei, Stefan cel Mare, Mihail Kogalniceanu, Catolica, blvd.Independentei, Petru Maior, Ulmului, Oituz, Golesti, Topologului, Closca, B-dul. Al.I.Cuza , Vasile Carlova.</p>	93,84 /22.07.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
2	Proiectare si executie lucrari retele de alimentare cu apa si canalizare Municipiul Braila (zona Sud)- UAT Braila	CL 1 Lot 2	<p>Etapa proiectare - finalizata.</p> <p>Etapa executie : Reabilitare canalizare prin CIPP: str. Ion Bancila, Rubinelor, Aleea Culturii, Milcov, Aleea Margaretelor, Aleea Micsunelilor, Petru Maior, Pomilor, Vapoarelor, Veche, Albinei, Milcov, Malului, B-dul Independentei, Stefan cel Mare, Daciei, Rosiori, Cojocari. Se lucreaza pe B-dul. Al.I.Cuza, Calea Calarasilor, Franceza, Sandu Aldea, Plutinei, Ghiocilor.</p> <p>Reabilitare cond. existente apa potabila: str. Alecu Russo, Scolilor, Sos de Centura , Prelungirea Randunicii, Grigore Alexandrescu (Parc-Sos de Centura), Milcov, Sebesului, Negoiiului.</p> <p>Se lucreaza la cuplarea cu retelele existente pe str. Castanului, Simion Barnutiu, Sandu Aldea.</p> <p>Infiintare retea de canalizare pe str. Comunarzi-lipsa aviz.</p>	60,33 /15.05.2026
3	Proiectare si executie aductiuni apa potabila, retea evacuare ape uzate conventional curate din STAP Chiscani si aductiune apa bruta de la Captare la STAP Chiscani – UAT Braila -Aductiuni	CL 2 Lot 1	<p>Etapa proiectare – finalizata.</p> <p>Etapa executie:</p> <p>Lucrari finalizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reabilitare prin sapatura deschisa conducta de aductiune STAP Chiscani - Radu Negru cu tuburi din PEID, PE100, PN10, DN 1000 mm; <p>Lucrari in lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aductiunea Radu Negru - GA Braila intre CV2 - CV7 (cca 540ml); <p>Lucrari ramase de executat (se asteapta aviz de spargere de la Primarie).</p>	88,95 /08.06.2026
4	Lucrari in STAP Chiscani, GA Braila, Complex inmagazinare Radu Negru si aductiuni STAP Chiscani - STAP Gropeni	CL 2 Lot 2	<p>Etapa proiectare – finalizata</p> <p><u>Obiect 1 - STAP CHISCANI</u></p> <p>Lucrari finalizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1E. Cablu de alimentare electrica STAP Chiscani - post trafo DISTRISAN L=1.950 m <p>Lucrari in lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1A. Aductiune apa bruta Priza Dunare-STAP Chiscani (executat 2600 ml din 2870 ml); - 1B. Laborator apă Chiscani (construcție nouă) –(s-a executat zidaria portanta aferenta etajului 1 si 2 a cladirii inclusiv realizat acoperisul. Ramas de executat : lucrari interioare (tencuieli, electrice, ventilatie, incalzire, finisaje, etc), la acoperis (ignifugare, invelitoare, etc); 	70,80 /26.05.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
4	Lucrari in STAP Chiscani, GA Braila, Complex inmagazinare Radu Negru si aductiuni STAP Chiscani - STAP Gropeni	CL 2 Lot 2	<p>- 1G. Reabilitare cablu de alimentare electrica Priza Chiscani- STAP Chiscani L=3.000 m (s-au executat 2700 ml din cca 3000 ml);</p> <p>- 1H. Drum acces la STAP Chiscani - L = 2.200 m (executat 1000 ml)</p> <p><u>Obiect 2</u> - Conducta de aductiune STAP Chiscani – STAP Gropeni (executat cca 12500 ml din 14500 ml);</p> <p><u>Obiect 3</u> – GA Braila reabilitare (executat lucrari cca 10%);</p> <p><u>Obiect 4</u> – GA Radu Negru reabilitare/extindere (executat lucrari la rezervor :interior (cca 80%) exterior (25%).</p>	70,80 /26.05.2026
5	Proiectare si executie extindere SEAU Braila - Introducere treaptă terțiară si SEAU Braila - Instalatie de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului Braila	CL 3	<p>Contract nr. 5 / 31.01.2024. Valoare contract: 102.600.000,00 Ron, exclusiv TVA</p> <p>Etapa proiectare - finalizata. Afost dat ordinul de incepere lucrari in 04.09.2025.</p> <p>A fost finalizata fundatia pentru echipamentele ce se vor monta in cladirea existenta din carul statiei ce va fi adaptata pentru noua Instalatie de uscare namol.</p> <p>A fost finalizata fundatia noii cladiri, in care va fi montata instalatia de uscare namol.</p> <p>S-a lucrat in luna martie la turnarea stalpilor din beton si la realizarea structurii metalice a cladirii in proportie de 30%.</p> <p>Au fost achizitionate: - 2 incarcatoare frontale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nisa chimica complet echipata; - 2 bene transport namol 10 tone; - Aparat portabil pt masurare PH; - Inst. pt determinarea CBO5 inclusiv incubator ce erau prevazute in lista dotarilor pe acest contract. <p>Au fost comandate echipamentele ce se vor monta in bazinele biologice precum si din cadrul instalatiei de uscare namol.</p> <p>S-a lucrat in luna martie la montarea conductelor din otel inoxidabil, mixerelor, precum si realizarea peretilor despartitori prevazuti in noua linie (realizare structura metalica si turnare beton), din cadrul bazinului biologic nr. 1.</p> <p>Au fost realizate fundatiile pentru generator, instalatiile de Clorura ferica si Butan Gaz.</p>	20,33 /19.08.2026
6	Proiectare si executie Statie de tratare apa si retele alimentare cu apa Insula Mare a Brailei – UAT Marasu si UAT Frecatei, Instalatia de producere hipoclorit din GA Ianca si front captare in STAP Victoria	CL 4	<p>Continua lucrarile la Statia de tratare, zidarie si placa la camera tehnica,placi de sustinere container statie de pompare,rezervor.</p> <p>Insula Mare a Brailei – CONDUCTA DE ADUCTIUNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aductiunea Marasu –Magureni 1980 m +495m - Aductiunea Plopi spre Magureni 2300 m - Aductiunea Titcov spre Frecatei 2880 +210 m 	77,37 /02.06.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
6	Proiectare si executie Statie de tratare apa si retele alimentare cu apa Insula Mare a Brailei – UAT Marasu si UAT Frecatei, Instalatia de productie hipoclorit din GA Ianca si front captare in STAP Victoria	CL 4	<ul style="list-style-type: none"> - Aductiunea Magureni – Plopi – 11 500m – 5 buc camine - CONDUCTA DISTRIBUTIE 1695m - Marasu 400 m - Distributie Marasu - Distributie Magureni, Plopi - Continuare lucrari Statie Marasu - Bransamente conformare Titcov, Frecatei, Salcia - Sapatura pentru ingrosatorul de namol, Structura de rezistenta la statia de tratare - Termoizolatie ,sapa de panta, tencuieli, glafuri la cladirea administrativa. <p>REZERVOR- se asteapta venirea echipamentului pentru montarea si finalizarea obiectivului.</p> <p>STATIA DE TRATARE- s-a turnat placa cota zero, stalpii si s-a inceput zidaria.</p> <p>CLADIRE ADMINISTRATIVA -lucrari de finisaj; glet la pereti si tavane hidroizolatie terasa ,copertina atic.</p> <p>IGROSATOR NAMOL- s-a realizat armarea radierului general, si urmeaza turnarea betonului.</p> <p>S-a executat confectionarea metalica pentru cladirea pompelor.</p> <p><u>Distributie Marasu</u> - s-a finalizat</p> <p>Bransamente Agaua - au fost realizate in intregime.</p> <p>Aductiunea Titcov - finalizata, urmeaza montarea caminelor si realizarea subtraversarii canalului de irigatii.</p> <p><u>La STAP Marasu</u> se realizeaza lucrari aferente amplasarii grupurilor de pompare.</p> <p>Se vor monta, grupul de pompare la GA Salcia, tabloul electric si echipamentele SCADA.</p> <p><u>IANCA</u> – au inceput lucrarile ,sapatura pentru fundatia cladirii.</p> <p>S-a realizat zidaria, urmeaza turnarea placii peste parter.</p> <p>La GA IANCA se lucreaza la finisaje: tencuiala decorativa, montat gresie si zugraveli interioare. Vor fi realizate si lucrari premergatoare montarii echipamentelor.</p> <p><u>VICTORIA</u> - s-a montat cabina putului, s-a executat priza de pamant si se realizeaza imprejmuirea si stalpul de iluminat.</p> <p>Finalizare zidarie la statia de tratare .</p> <p>S-a montat rezervorul de apa pe platforma .</p> <p>La ingrosatorul de namol se incepe executarea hidroizolatiei interioare si exterioare.</p>	77,37 /02.06.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
6	Proiectare si executie Statie de tratare apa si retele alimentare cu apa Insula Mare a Brailei – UAT Marasu si UAT Frecatei, Instalatia de productie hipoclorit din GA Ianca si front captare in STAP Victoria	CL 4	<p>La statia de tratare Marasu s-au cofrat stalpii de la 3,3 la 5,15 si s-a turnat beton la stalpi.</p> <p>La hala tehnologica s-a turnat seapa.</p> <p>La containere statia de pompare s-au executat traseele de cabluri pentru instalatiile de curenti slabi.</p> <p>La container instalatie de productie hipoclorit Marasu s-a lucrat la structura metalica.</p> <p>La ingrosetorul de namol se lucreaza la hidroizolatia interioara si exterioara, turnat beton la palnii.</p> <p>La instalatia de productie hipoclorit din Ianca s-a cofrat placa si armare grinzi si placa.S-a executat tencuiala interior exterior.S-a executat primul strat de hidroizolatie, si izolatia cu polistiren la acoperis.</p> <p>S-a montat cribul in Dunare.S-au montat tevile de DN160, care fac legatura intre crib si statie.</p>	77,37 /02.06.2026
7	Conducta de aductiune GA Apollo-Muceha-Latinu-Gulianca si GA, Aductiuni secundare si retele distributie in sistemul zonal Braila	CL 5 Lot 1	<p><u>Etapă executie</u> - Finalizata - Proces verbal de receptie la terminare a lucrarilor nr. 30722/23.12.2025;</p> <p><u>Etapă de garantie</u> (Perioada de notificare a defectelor) - in desfasurare: 36 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> - aductiune Apollo ÷ G.A. Muceha ÷ Latinu ÷ Gulianca 42.138,95 ml - aductiune GA Latinu ÷ Latinu 1.136 ml - aductiune Măxineni ÷ Corbu Nou ÷ Corbu Vechi 13.132,40 ml - aductiune Latinu ÷ Oancea 3.861,35 ml - aductiune Gulianca ÷ Cuza Vodă 13.200,70 ml - aductiune Gulianca ÷ Olăneasca 2.614,80 ml - aductiune Muceha ÷ Cotu Lung 6.705,60 ml - aductiune Oancea ÷ Romanu 6.735 ml <p>Construire gospodării de apă noi: GA Măxineni, GA Muceha, GA Latinu, GA Gulianca</p> <p>Extindere gospodării de apă existente: GA Apollo, GA Oancea, GA Salcia Tudor</p> <p>Reabilitare rețele de distribuție, inclusiv bransamente în:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAT Măxineni in localitățile: <ul style="list-style-type: none"> -Măxineni 9.990,3 ml, bransamente 667 buc, hidranti 29 buc -Corbu Nou 11.488,9 ml, bransamente 453 buc, hidranti 50 buc -Latinu 6.014,5 ml, bransamente 336 buc, hidranti 22 buc • UAT Salcia Tudor in localitatea: <ul style="list-style-type: none"> -Cuza Vodă 9.230,7 ml, bransamente 392 buc, hidranti 27 buc 	100

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
7	Conducta de aductiune GA Apollo-Muceha-Latinu-Gulianca si GA, Aductiuni secundare si retele distributie in sistemul zonal Braila	CL 5 Lot 1	<p>Înființare rețele de distribuție, inclusiv bransamente în:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAT Măxineni in localitatea: <ul style="list-style-type: none"> - Corbu Vechi 4.913,1 ml, bransamente 121 buc, hidranti 14 buc • UAT Salcia Tudor in localitățile: <ul style="list-style-type: none"> -Gulianca 6.932,9 ml, bransamente 195 buc, hidranti 20 buc -Olăneasca 5.958,4 ml, bransamente 184 buc, hidranti 7 buc • UAT Siliștea in localitatea: <ul style="list-style-type: none"> -Cotu Lung 3.912,8 ml, bransamente 147 buc, hidranti 13 buc <p>Extindere rețea de distribuție, inclusiv bransamente în</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAT Salcia Tudor in localitatea: <ul style="list-style-type: none"> -Cuza Vodă 1.248 ml, bransamente 32 buc, hidranti 1 buc <p>Montaj bransamente pentru conformare în localitățile:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oancea 234 bucăți -Salcia Tudor 390 bucăți 	100
8	Aductiuni secundare si retele distribuite sistemul zonal Braila si canalizare UAT Vadeni	CL 5 Lot 2	<p>Etapa executie:</p> <p>UAT Vadeni</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducta Aductiunea Baldovinesti - Vadeni = 5.028 ml (100%) - conducta Aductiune De 110 = 102 ml (100%) - conducta Colector Vadeni - SEAU Braila = 7.573 ml - conducta refulare De 90 = 2.667 ml - conducta canalizare gravitacionala in loc. Vadeni = 12.126 ml - racorduri canalizare = 561 buc - conducta de apa reabilitata in loc. Vadeni = 4.608 ml - bransamente apa potabila = 532 buc - lucrari in GA Vadeni (nou) – 60% (camine vane, grup pompare, hidrofor, rezervor apa, containere) 	78,40 /25.04.2026
9	Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice	CL 6	<p>Etapa executie:</p> <p>UAT Sutesti: Str. Zambilelor, Narciselor, Trandafirilor, Crinului, Margaretelor, Primariei, Scolii, Marului, Ficusului, Ramnicu Sarat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducta canalizare retea + conducta racord – 12.430 + 8.228 ml - refulare 2.736 ml - camine racord + vizita 1.255 buc <p>UAT Movila Miresii: Str Baraganului, Primaverii, Rapsodiei, Carpati, Nuferilor, Lalelelor, Trandafirilor, Ciresilor, Targului, Margaretelor.</p>	60,59% /28.09.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
9	Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice	CL 6	<p>Se lucreaza pe strazile: Margaretelor si Ciresilor .</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducta retea distributie apa – 7.416 ml - bransamente apa - 1.085 - conducta canalizare + conducta racord = 13.734 + 9.252 ml - reabilitare canalizare + conducta racord = 349 m + 639 ml - camine racord + camine vizita – 1.452 buc (canalizare noua + reabilitare canalizare) <p>UAT Cazasu: Str. Zorilor, Stanjeneilor, Crizantemelor, Clopoteilor, Liliacului, Iasomei, Begoniei, Ficusilor, Toporasilor, Ederei, Cactusilor (finalizate).</p> <p>Se lucreaza pe Strazile: Nufarului, Zambilelor, Margaritarelor, Violetelor, Panselutelor, Narciselor, Viorelelor, Albastrelelor, Principala si Ramnicu Sarat (DN 22)</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducta canalizare retea + conducta racord – 14.777 + 9.200 ml - refulare – 2.345 m - camine racord + vizita – 1434 buc <p>Aductiune apa potabila Movila Miresii-Gemenele – 9.621 ml +10 camine prefabricate.</p> <p>Colector ape uzate Sutesti-Movila Miresii-Tudor Vladimirescu – 48.560 ml + 48 camine vane prefabricate.</p>	60,59% /28.09.2026
10	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu, UAT Visani si retele de canalizare UAT Mircea Voda	CL 7 Lot 1	<p>Etapă executie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizare de santier UAT Mircea Voda <p>UAT Mircea Voda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducta canalizare: 14.802 ml - camine vizitare: 303 buc - camine racord: 559 buc - conducta refulare: 1.519 ml - conducta distributie (reabilitare): 6.604 ml - bransamente: 330 buc - camine vane: 17 buc - conducta distributie (extindere): 5.684 ml - bransamente: 271 buc - camine vane: 14 buc <p>- UAT Visani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducta aductiune Visani-Caineni Bai-Plasoiu: 9.954 ml 	62,11 /18.03.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
10	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu, UAT Visani si retele de canalizare UAT Mircea Voda	CL 7 Lot 1	<ul style="list-style-type: none"> - camine vane: 11 buc - rezervor apa 500 mc: 1 buc - bransamente: 822 buc UAT Galbenu: - conducta aductiune Visani-Drogu-Zamfiresti: 7.437 ml - camine vane: 8 buc - conducta aductiune Jirlau-Galbenu: 11.183 ml - camine vane: 9 buc - conducta distributie: 14.575 ml - bransamente: 1.306 buc - camine vane: 67 buc - UAT Faurei: - conducta aductiune Faurei-Jirlau: 10.816 ml - camine vane: 14 buc 	62,11 /18.03.2026
11	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ianca, UAT Faurei, UAT Jirlau, UAT Surdila Gaiseanca si retele de apa UAT Jirlau	CL 7 Lot 2	<p>Etapă executie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizare de santier UAT Jirlau UAT Jirlau: - conducta distributie: 9.239 ml - camine vane: 36 buc - bransamente: 987 buc - conducta vacuumatica: 7.480 ml - camine colectare vacuum: 178 buc - conducte racord: 6.485 ml - camine racord: 547 buc UAT Ianca - Perisoru: - conducta canalizare: 2.776 ml - camine vizitare: 66 buc - conducte racord: 1.520 ml - camine racord: 163 buc - conducta refulare: 1.738 ml - camine vane: 2 buc UAT Ianca - Plopu: - conducta canalizare: 4.486 ml - camine vizitare: 101 buc 	61,25 /18.07.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
11	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ianca, UAT Faurei, UAT Jirlau, UAT Surdila Gaiseanca si retele de apa UAT Jirlau	CL 7 Lot 2	<ul style="list-style-type: none"> - conducte racord: 2.077 ml - camine racord: 283 buc - conducta refulare: 2.371 ml - camine vane: 10 buc UAT Surdila Gaiseanca - Filipesti: <ul style="list-style-type: none"> - conducta canalizare: 819 ml - camine vizitare: 22 buc - conducte racord: 132 ml - camine racord: 20 buc 	61,25 /18.07.2026
12	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Stancuta, UAT Bertestii de Jos, UAT Chiscani	CL 8 Lot 1	<p>Etapa de executie finalizata pentru urmatoarele obiective/obiecte: PVRTL nr.30723/23.12.2025 ptr.Stancuta si Bertestii de Jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gropeni-intersectie Stancuta/Cuza Voda -21912 ml si 22 camine - finalizat - intersectie Stancuta/Cuza Voda - Cuza Voda – 4636 ml si 5 camine - finalizat - intersectie Stancuta/Cuza Voda - Gospodaria de Apa Stancuta - GA Bertestii de Jos – 14958 ml si 26 camine - bransamente conformare Bertestii de Jos 285 buc. <p>PVRTL nr.0724/23.12.2025 ptr.Chiscani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducta de aductiune GA Chiscani-Chiscani – 919.71 ml si 6 camine - conducta de aductiune statiune Lacu Sarat – sat Lacu Sarat – 3865.1 ml si 15 camine; - bransamente conformare Lacu Sarat 679 buc.; <p>Rest de executat: Bransamente conformare UAT Stancuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - executate bransamente conformare Cuza Voda 457 buc. - executate bransamente conformare Stancuta 541 buc. 	97,73 /25.04.2026
13	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Tichilesti, UAT Gropeni si canalizare UAT Tichilesti, UAT Gropeni, UAT Chiscani	CL 8 Lot 2	<p>Executie lucrari retele canalizare + refulare UAT Gropeni L = 18535 ml Executie lucrari retele canalizare + refulare UAT Chiscani L = 22307 ml Executie lucrari retele canalizare + refulare Tichilesti L = 30195 ml Executie lucrari alimentare cu apa Gropeni L = 6326 ml Executie lucrari alimentare cu apa Tichilesti L = 5030 ml Termen finalizare contract: 09.07.2026</p>	77,5 /09.07.2026
14	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Ianca, UAT Ciresu, UAT Zavoia, UAT Ulmu, UAT Ciocile, UAT Dudesti	CL 9	<p>Etapa executie: Aductiuni: Aductiune Ianca – Batogu -17820ml; Aductiune Batogu-Ciresu-Jugureanu – 19600ml</p>	91,94 /08.06.2026

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%) / Termen finalizare
14	Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Ianca, UAT Ciresu, UAT Zavoiaia, UAT Ulmu, UAT Ciocile, UAT Dudesti	CL 9	<p>Aductiune Batogu-Dudescu-Tataru – 20200ml; Aductiune Tataru-Coltea-Ciocile – 19680ml; Aductiune Batogu – 2765ml; Aductiune Ciresu-Scarlatesti-Vultureni – 3600ml; Aductiune Dudescu-Zavoiaia – 4220ml; Aductiune Chichinetu-Chioibasesti – 2300ml; Aductiune Ciocile – Odaieni – 7400ml;</p> <p>Retele distributie apa: Ciresu: 410 bransamente; Scarlatesti: 313 bransamente; Vultureni: 260 bransamente Batogu: 230 bransamente Jugureanu: 490 bransamente Odaieni: 75 bransamente Chioibasesti: 120 bransamente</p> <p>Bransamente conformare: - bransamente conformare Ciocile 550 buc; - bransamente conformare Tataru 735 buc.; - bransamente conformare Ulmu 954 buc; . - bransamente conformare Zavoiaia; 700 buc;</p> <p>Lucrari GA Tataru – existenta: - finalizata; Ramas – amenajare peisagistica Lucrari GA Tataru – Nou: - pregatita pentru teste si punere in functiune; Ramas – amenajare peisagistica Lucrari GA Ciresu: pregatita pentru teste si punere in functiune; Ramas – amenajare peisagistica Lucrari GA Batogu: pregatita pentru teste si punere in functiune; Ramas – amenajare peisagistica Lucrari GA Ulmu – existenta – 85% executata</p>	91,94 /08.06.2026
15	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ulmu, UAT Zavoiaia, UAT Insurarei, UAT Baraganul	CL 10	<p><u>Etapă executie</u> – Finalizata – Proces verbal de receptie la terminare a lucrarilor nr. S 10164/16.10.2025; <u>Etapă de garantie</u> (Perioada de notificare a defectelor) - in desfasurare: 60 luni UAT Baraganul - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 28.561,2 ml - 7 statii de pompare ape uzate</p>	100

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	COD CONTRACT	STADIUL FIZIC AL LUCRARILOR	Stadiu Fizic (%)/Termen finalizare
15	Executie lucrari retele de canalizare UAT Ulmu, UAT Zavoia, UAT Insurarei, UAT Baraganul	CL 10	<p>UAT Insurarei - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 9.263,4 ml - 4 statii de pompare ape uzate</p> <p>UAT Zavoia - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 17.775,09 ml - 2 statie de pompare ape uzate</p> <p>UAT Ulmu - conducta canalizare inclusiv conducta de refulare – 18.645 ml - 3 statii de pompare ape uzate</p> <p>Colector Ulmu – Zavoia – 13.708,32 ml Colector Zavoia – Insurarei 11.761,05 ml Colector Baraganul – Insurarei –14.027,64 ml</p>	100